



Ayuntamiento de Moca  
Pasión por un pueblo!

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCA**  
**Tercer Informe Trimestral De Ejecución Obras del Presupuesto Participativo**  
**Incluidas en el Presupuesto Municipal del Año 2025**  
**(RD\$ 12, 000,000.00)**

| OBRAS PROGRAMADAS                                                       | UBICACION           | PRESUPUESTO          |                       | NIVEL DE AVANCE |         |           |             | SITUACION         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|-------------------|
|                                                                         |                     | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ejecutado | Terminada 100%  | Más 80% | Menos 50% | Sin inicial |                   |
| Ira. Verja De La Cancha, 2da.Techo Y Baño De La Capilla.                | B/Viejo Puerto Rico | 1,920,000.00         | 1,797,234.65          | X               |         |           |             | Obra terminada    |
| Remozamiento Del Club Y De La Cancha.                                   | Jababa              | 1,920,000.00         | 1,871,529.81          | X               |         |           |             | Obra terminada    |
| Aceras Y Contenes Y Acondicionamiento De Camino                         | Santa Rosa          | 1,920,000.00         | 1,916,985.18          | X               |         |           |             | Obra terminada    |
| Remozamiento Del Club.                                                  | B/Milito            | 1,920,000.00         | 339,917.26            |                 |         | X         |             | Obra en ejecución |
| Construcción Del Club.                                                  | Quijada Quieta      | 1,920,000.00         | 382,516.03            |                 |         | X         |             | Obra en ejecución |
| Construcción De La Cancha                                               | La Rosa             | 1,920,000.00         | 384,000.00            |                 |         | X         |             | Obra en ejecución |
| Construcción de Rampas de Acceso a Oficinas Municipales para Inclusión. | La Ciudad de Moca   | 480,000.00           | 96,000.00             |                 |         | X         |             | Obra en ejecución |
| <b>TOTAL: 7</b>                                                         |                     | <b>12,000,000.00</b> | <b>6,788,182.93</b>   |                 |         |           |             |                   |

**Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera**  
**Del Presupuesto Participativo Municipal del año 2025:**

| Fondo Disponibilidad Financiera | Monto FDF ejecutados durante el proceso | Diferencia Inversión ejecutado del FDF | Porcentaje ejecución % |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 12,000,000.00                   | 6,788,182.93                            | 5,211,817.07                           | 57%                    |

Firma autorizada

Fecha

Sello Ayuntamiento






Ayuntamiento de Moca  
Pasión por un pueblo!

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCA**  
**Cuarto Informe Trimestral De Ejecución Obras del Presupuesto Participativo**  
**Incluidas en el Presupuesto Municipal del Año 2025**  
**(RD\$ 12, 000,000.00)**

| OBRAS PROGRAMADAS                                                       | UBICACION           | PRESUPUESTO          |                       | NIVEL DE AVANCE |         |           |             | SITUACION         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|-------------------|
|                                                                         |                     | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ejecutado | Terminada 100%  | Más 80% | Menos 50% | Sin inicial |                   |
| 1ra. Verja De La Cancha, 2da. Techo Y Baño De La Capilla.               | B/Viejo Puerto Rico | 1,920,000.00         | 1,797,234.65          | X               |         |           |             | Obra terminada    |
| Remozamiento Del Club Y De La Cancha.                                   | Jababa              | 1,920,000.00         | 1,871,529.81          | X               |         |           |             | Obra terminada    |
| Aceras Y Contenes Y Acondicionamiento De Camino                         | Santa Rosa          | 1,920,000.00         | 1,916,985.18          | X               |         |           |             | Obra terminada    |
| Remozamiento Del Club.                                                  | B/Milito            | 1,920,000.00         | 1695,024.73           | X               |         |           |             | Obra terminada    |
| Construcción Del Club.                                                  | Quijada Quieta      | 1,920,000.00         | 1912,537.34           | X               |         |           |             | Obra terminada    |
| Construcción De La Cancha                                               | La Rosa             | 1,920,000.00         | 384,000.00            |                 |         | X         |             | Obra en ejecución |
| Construcción de Rampas de Acceso a Oficinas Municipales para Inclusión. | La Ciudad de Moca   | 480,000.00           | 480,000.00            | X               |         |           |             | Obra terminada    |
| <b>TOTAL: 7</b>                                                         |                     | <b>12,000,000.00</b> | <b>9,673,311.71</b>   |                 |         |           |             |                   |

**Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera**  
**Del Presupuesto Participativo Municipal del año 2025:**

| Fondo Disponibilidad Financiera | Monto FDF ejecutados durante el proceso | Diferencia Inversión ejecutado del FDF | Porcentaje ejecución % |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 12,000,000.00                   | 9,673,311.71                            | 2,326,688.29                           | 81%                    |

  
Firma autorizada

8/1/26  
Fecha

