

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCA

NIVEL DE AVANCE DEL PPM AÑO 2019 HASTA FEBRERO 2019.

Cant.	Obras Programadas	Barrio o Comunidad	Presupuesto		Cantidad de Votos	Cantidad Mujeres Asistentes	Cantidad Hombres Asistentes	Situación Actual
			Estimado					
1	Reparación Camino Vecinal - El Ramble	LA ERMITA WUNINSTON	RD\$1,199,949.23		55	26	44	Pendiente
2	Reparación de calles y Construcción de Contenes	ARNAUD	RD\$1,199,893.35		68	38	24	Aprobación
3	Reparación Camino Vecinal - Entrada Los Torres	ESTANCIA NUEVA	RD\$1,198,985.14		46	27	40	Cronograma
TOTAL	3 OBRAS	3 COMUNIDADES	RD\$3,598,827.72		169	91 M	108 H	

NIVEL DE AVANCE DEL PPM AÑO 2018 EN EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2018.

Cant.	Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto		Ejecutado	Terminada	Nivel de Avance			Situación Actual
			Estimado				Más	Más del	Menos del	
1	Construcción de enchache y reparación de camino vecinal Los Pérez	Rincón de Los Jiménez	RD\$1,199,559.00	RD\$1,199,407.06		100%	80%	50%	20%	Terminando
2	Construcción aceras y contenes, reparación de calles	B/Euripides	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00		X	X			Terminando
3	Reparación de calles	Res. Mary Carmen	RD\$1,199,542.00	RD\$1,199,426.19		X	X			Terminando
4	2da. Etapa, Terminación de Capilla	Los Cercados B/Mmanuel	RD\$1,198,865.00	RD\$1,197,070.09		X	X			Inaugurada
5	Reparación Calle Principal	Rodríguez	RD\$1,199,036.00	RD\$239,454.05						Trabajando
6	Reparación de calles	B/Milito	RD\$1,199,605.00	RD\$239,384.20						Trabajando
7	Construcción de puente	Los Pilones	RD\$1,199,995.00	RD\$239,648.44						Trabajando
8	Reparación de calle, entrada de Piringo	La Ermita	RD\$1,199,922.00	RD\$1,199,922.00		X				Inaugurada
9	Reparación de calles	Res. Moca San Francisco	RD\$1,199,171.00	RD\$238,835.66						Trabajando
10	Reparación camino, entrada de la Capilla	Arriba	RD\$1,199,702.00	RD\$239,638.37						Trabajando
TOTAL	13 OBRAS	10 COMUNIDADES	RD\$11,995,397.00	RD\$7,192,786.06						EJECUTANDO DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA.

NIVEL DE AVANCE DEL PPM AÑO 2017 EN PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2018.

Cant.	Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto Contratado	Presupuesto Ejecutado	Terminada	Nivel de Avance			Situación Actual
						Más	Más del	Menos del	
1	Construcción de Encache, en entrada Cap.	Perpetuo Socorro- Guaucí	RD\$999,929.39	RD\$995,929.67	100%	80%	50%	20%	Terminación
TOTAL UNA (1) OBRA PENDIENTE									

PENDIENTE DE INAUGURACION

Ana Deisy Olivares
 Enc. Presupuesto Participativo Municipal (PPM)
 14 de febrero de 2019.




Recibido
 14/2/2019
 Pedro R. A.