



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Rendición De Cuentas Presupuesto Participativo Municipal
Matriz de Avance Trimestral de las Obras del Presupuesto Participativo
(Cuarto trimestre del año 2022)


| CANT. | COMUNIDAD | OBRAS PROGRAMADAS | PRESUPUESTO ESTIMADO | NIVEL DE AVANCE | | | | COMENTARIOS |
|-------|-----------------------|---|----------------------|-----------------|-----|-----|------|--------------------|
| | | | | 1-40% | 60% | 80% | 100% | |
| 1 | Los López -03 | Aceras, contenes y acondicionamiento de la calle en especial la cuesta. | \$ 2,000,000.00 | | | | X | Obra Terminada |
| 2 | Boca De Moca | Construcción puente cajón y bacheo del callejón | \$ 2,000,000.00 | | | | X | Obra Terminada |
| 3 | El algarrobo | Una cancha. | \$ 2,000,000.00 | X | | | | Obras en Ejecución |
| 4 | Los Jengibre | Aceras, contenes, y acondicionamientos de la calle. | \$ 2,000,000.00 | | | X | | Obras en Ejecución |
| 5 | La Manzana (San Luis) | Terminación de los encaches, aceras, y contenes. | \$ 2,000,000.00 | | | | X | Obra Terminada |
| 6 | Hincha | La Cancha. | \$ 2,000,000.00 | | | X | | Obras en Ejecución |

**Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo
(Tercer trimestre del año 2022)
Balance Consolidado De La Ejecución del Presupuesto Participativo del Año 2022**


| ESTADO DE SITUACION DE OBRAS | CANTIDAD | PORCENTAJE % |
|------------------------------|----------|--------------|
| Obras Terminadas | 3 | 100% |
| Obras en Ejecución | 3 | 80% |
| Obras en Licitación | 0 | 0% |
| Obras Sin Avance | 0 | 0% |
| Total: | 6 | |

Balance de Ejecución de Volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del PPM -2022

| FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RDS | MONTOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS RDS | DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF RDS | PORCENTAJE DE EJECUCION % |
|--|------------------------------------|--|---------------------------|
| 12,000,000.00 | 9,469,898.66 | 2,530,101.34 | 79% |


Lic. José Alejandro Nájera
 Enc. Del Dpto. PPM




Lic. Bernarda Cruz
 Enc. Del Dpto. Presupuesto





Ayuntamiento de Moca
Fusión por un pueblo!

Rendición De Cuentas Presupuesto Participativo Municipal
Matriz de Avance Trimestral de las Obras del Presupuesto Participativo
(Tercer trimestre del año 2022)

| CANT. | COMUNIDAD | OBRAS PROGRAMADAS | PRESUPUESTO ESTIMADO | NIVEL DE AVANCE | | | | COMENTARIOS |
|-------|-----------------------|---|----------------------|-----------------|-----|-----|------|---------------------|
| | | | | 1-40% | 60% | 80% | 100% | |
| 1 | Los López -03 | Aceras, contenes y acondicionamiento de la calle en especial la cuesta. | \$ 2,000,000.00 | | X | | | Obras en Ejecución |
| 2 | Boca De Moca | Construcción puente cajón y bacheo del callejón | \$ 2,000,000.00 | | | | | Obras en Licitación |
| 3 | El algarrobo | Una cancha. | \$ 2,000,000.00 | | | | | Obras en Licitación |
| 4 | Los Jengibre | Aceras, contenes, y acondicionamientos de la calle. | \$ 2,000,000.00 | X | | | | Obras en Ejecución |
| 5 | La Manzana (San Luis) | Terminación de los encaches, aceras, y contenes. | \$ 2,000,000.00 | | | | X | Obra Terminada |
| 6 | Hincha | La Cancha. | \$ 2,000,000.00 | X | | | | Obras en Ejecución |

Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo
(Tercer trimestre del año 2022)
Balance Consolidado De La Ejecución del Presupuesto Participativo del Año 2022

| ESTADO DE SITUACION DE OBRAS | CANTIDAD | PORCENTAJE % |
|------------------------------|----------|--------------|
| Obras Terminadas | 1 | 100% |
| Obras en Ejecución | 3 | 60% |
| Obras en Licitación | 2 | 0% |
| Obras Sin Avance | 0 | 0% |
| Total: | 6 | |

Balance de Ejecución de Volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del PPM -2022

| FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RDS | MONTOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS RDS | DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF RDS | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN % |
|--|------------------------------------|--|---------------------------|
| 12,000,000.00 | 3,845,735.92 | 8,154,264.08 | 32% |



[Signature]
Lic. José Alejandro Núñez
 Enc. Del Dpto. PPM



[Signature]
Lic. Bernarda Cruz
 Enc. Del Dpto. Presupuesto