



**AYUNTAMIENTO DE MOCA  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)**

PLAN DE INVERSIÓN CON MATRIZ DE AVANCES – PAGO DE CUBICACIONES  
Del 13 de Mayo al 11 de Junio 2019.

Cant.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACIÓN
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas 50%	20%	
1	Reparación Camino Vecinal - El Ramble	LA ERMITA	RDS\$1,199,949.23	000	---	--	X	Pendiente
2	Reparación de calles y Construcción de Contenes	WINSTON ARNAUD	RDS\$1,199,893.35	239,978.67	---	--	X	TRABAJANDO
3	Reparación Camino Vecinal - Entrada Los Torres	ESTANCIA NUEVA	RDS\$1,198,985.14	235,001.09	---	--	X	1er. Picazo
<b>TOTAL</b>	<b>3 OBRAS</b>	<b>3 COMUNIDADES</b>	RDS\$3,598,827.72	474,979.76	---	--	X	

  
 Ana Daisy De La Cruz Olivares  
 Enc. Presupuesto Participativo Municipal (PPM)

