

### **AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCA**

# Primer Informe Trimestral de Ejecución Obras del Presupuesto Participativo Incluidas en el Presupuesto Municipal del Año 2024 (RD\$ 12,000,000.00)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Eiecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	SITUACION
Gradas del Play Arreglos de la Cancha.	San Francisco Arriba (Paso de Moca)	2,000,000.00	399,775.21			. x		Obra en Ejecución
Encaches	La Soledad	2,000,000.00	1	-		2	X	Obra Sin Avance
Aceras y Contenes	Los Bretones	-2,000,000.00				*	X	Obra Sin Avance
Contenes	El Caimito Km4	2,000,000.00			2		X	Obra Sin Avance
Remozamiento del Club	Las Flores	2,000,000.00					X	Obra Sin Avance
Remozamiento de la Cancha	Barrio Manuel Rodriguez	2,000,000.00					X	Obra Sin Avance
TOTAL: 6			399,775.21					

## Balance de Ejecución del Volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del Año 2024:

Fondo Disponibilidad Financiera	Monto FDF ejecutados durante el proceso	Diferencia Inversión ejecutado del FDF	Porcentaje ejecución %		
12,000,000.00	399,775.21	11,600,224.79	3.33%		

Firma autorizada

Fecha

Sello Ayuntamiento

NO DEL MUNICIPIO DE MOCA



#### **AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCA**

## Segundo Informe Trimestral de Ejecución Obras del Presupuesto Participativo Incluidas en el Presupuesto Municipal del Año 2024 (RD\$ 12,000,000.00)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Eiecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	SITUACION
Gradas del Play Arreglos de la Cancha.	San Francisco Arriba (Paso de Moca)	2,000,000.00	1,632,606.04	v	X		11 - 200	Obra en Ejecución
Encaches	La Soledad	2,000,000.00		J.		A.	х	Obra Sin Avance
Aceras y Contenes	Los Bretones	2,000,000.00	396,324.56			" X		Obra Sin Avance
Contenes	El Caimito Km4	2,000,000.00	393,269.93		7	Х		Obra Sin Avance
Remozamiento del Club	Las Flores	2,000,000.00					X	Obra Sin Avance
Remozamiento de la Cancha	Barrio Manuel Rodriguez	2,000,000.00					X	Obra Sin Avance
TOTAL: 6			2,422,200.53					

### Balance de Ejecución del Volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del Año 2024:

Fondo Disponibilidad Financiera	Monto FDF ejecutados durante el proceso	Diferencia Inversión ejecutado del FDF	Porcentaje ejecución %		
12,000,000.00	2,422,200.53	9,577,799.47	20%		

Firma autorizada

Fecha

Sello Avuntamiento