

RELACION DE PAGOS DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2018 / 2019

AL 16 DE JULIO DEL 2019

OBRA	INGENIERO/ARQUIT.	MONTO CONTRATADO	AVCE INICIAL 20%	CUBICACION 1	CUBICACION 2	CUBICACION 3	CUBICACION 4	CUBICACION 4 FINAL	TOTAL PAGADO
REPARACION DE CAPILLA LOS CERCADOS ZAFARRAYA (2DA. ETAPA)	JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA	1,197,070.08	239,414.02	206,174.58	213,477.55	229,917.63	200,000.00	108,086.31	1,197,070.09
ENCACHES Y REPARACION CAMINO RINCINAL LOS PEREZ, RINCON DE LOS JIMENEZ	MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA	1,198,407.06	239,681.41	235,588.40	223,286.49	147,196.05	352,654.71		1,198,407.06
CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BACHEO TECNICO CON HORMIGON ASF. CALIENTE EN EL BA. EURIPIDES	IVAN VLADIMIR DIAZ FERMIN	1,198,872.14	239,774.43	206,747.71	234,764.99	351,203.68	166,381.33		1,198,872.14
REPARACION DE CALLE EN EL RES. MARY CARMEN DE MOCA	YAQUI ORTIZ MEDRANO	1,198,426.20	239,685.24	210,701.79	200,136.68	547,902.48			1,198,426.19
REPARACION CALLES ENTRADA DE PIRINGO EN LA ERMITA	JOSE ANGEL ROSA PEÑA ARCEÑO VICENTE NUÑEZ MOREL	1,197,366.66	239,473.33	309,242.07	648,651.26				1,197,366.66
REPARACION DEL BARRIO MILITO ENTRADA DE LA CAPILLA, SANTA ANA	MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA	1,198,191.86	239,638.37						239,638.37
REPARACION DE CALLES RESIDENCIAL MOCA	JOSE ANGEL ROSA PEÑA	1,194,178.28	238,835.66	170,802.32					409,637.98
REPARACION CALLE PRINCIPAL BARRIO MANUEL RODRIGUEZ	LEONEL MARINI FERNANDEZ NUÑEZ	1,197,270.27	239,454.05	169,379.89	164,882.73	155,222.98			728,939.65
CONSTRUCCION PUENTE CAJON LOS PILONES, MOCA	FAUSTINO LEONIDES HENRIQUEZ DE LA CRUZ	1,198,242.22	239,648.44	211,997.18					451,645.62
REPARACION DE CALLES BARRIO WINSTON ARNAUD (LOS LOPEZ III)	IVAN VLADIMIR DIAZ FERMIN	1,199,893.35	239,978.67	363,683.73					603,662.40
REPARACION DE CAMINO VECINAL ESTANCIA NUEVA ENTRADA LOS TORRES	MARIA ISABEL DE LA ROSA MENDOZA	1,198,985.14	239,797.03						239,797.03

PREPARADO POR: IVAN V. MENDOZA

TESORERO



18/07/2019