

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Código del Capítulo: 7081

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			11,294,851.00	0.00	0.00	0.00	8,946,913.00	412,886.00	9,359,799.00	3,979,143.50	2,253,389.00	6,232,532.50	0.00	5,976,673.50	5,475,204.43
01	0051			CONSTRUCCION DE BADEN, BARRIO MARIEN GARCIA.			36,277.00	0.00	0.00	0.00	36,277.00	0.00	36,277.00	23,775.00	0.00	23,775.00	0.00	23,775.00	12,502.00
01	0052			CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES, BARRIO VILLA FELIX LA ERMITA.	X		1,176,495.00	0.00	0.00	0.00	740,430.00	427,027.00	1,167,457.00	1,057,791.25	109,665.60	1,167,456.85	0.00	1,167,456.85	436,065.14
01	0053			CONSTRUCCION PUENTE DE CHULA, ZAFARRAYA	X		960,552.00	0.00	0.00	0.00	491,258.00	0.00	491,258.00	214,117.20	153,364.80	367,482.00	0.00	367,482.00	631,070.00
01	0054			TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFALTICO DOBLE CON RC2, GRAVA Y ARENA, BARRIO PULU.	X		1,341,108.00	0.00	0.00	0.00	607,578.00	0.00	607,578.00	147,575.78	459,834.64	607,410.42	0.00	607,410.42	733,697.58
01	0055			TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFALTICO DOBLE CON RC2, GRAVA Y ARENA, BARRIO BLANCO	X		1,295,850.00	0.00	0.00	0.00	1,036,680.00	0.00	1,036,680.00	569,686.56	466,992.89	1,036,679.45	0.00	1,036,679.45	259,170.55
01	0056			TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFALTICO DOBLE CON RC2, GRAVA Y ARENA, EL COROZO.	X		1,059,391.00	0.00	0.00	0.00	647,512.00	0.00	647,512.00	647,511.97	0.00	647,511.97	0.00	647,511.97	411,879.03
01	0057			ROTULACION Y SEÑALIZACION DE CALLES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	63,791.72	15,360.00	79,151.72	0.00	79,151.72	220,848.28
01	0058			ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS VIAL PARA LA MOVILIDAD DE MINUSVALIDOS, CIUDAD.			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO LA MILAGROSA.	X		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	856,066.63	530,412.93	1,386,479.56	0.00	1,386,479.56	1,113,520.44
01	0060			TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFALTICO DOBLE CON RC2, GRAVA Y ARENA, ENTRADA DE TERO, GUAUCI.			502,972.00	0.00	0.00	0.00	502,972.00	0.00	502,972.00	98,582.30	224,609.21	323,191.51	0.00	323,191.51	179,780.49
01	0061			TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFALTICO DOBLE CON RC2, GRAVA Y ARENA, BARRIO PULU (SEGUNDA ETAPA).			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Código	SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+(-) 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=0-19
01	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO LOS CACERES, CIUDAD.			127,929.00	0.00	0.00	0.00	127,929.00	0.00	127,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,929.00
01	0063			CONSTRUCCION ENCACHE CUESTA LOS LOPEZ III.			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0064			CONSTRUCCION PUENTE SAN FRANCISCO ARRIBA, PASO DE MOCA.			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	224,161.21	87,438.35	311,599.56	0.00	311,599.56	185,400.44
01	0065			CONSTRUCCION BAHEN VILLA OLGA LAS FLORES.			36,277.00	0.00	0.00	0.00	36,277.00	0.00	36,277.00	25,935.52	0.00	25,935.52	0.00	25,935.52	10,341.48
01	0066			CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD, FRENTE A LA ESCUELA DEL CAMITO, MOCA.			85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0067			CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD FRENTE A LA ESCUELA PASTOR HERNANDEZ EN GUAUCI.			85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0068			TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFALTICO DOBLE CON RC2, GRAVA Y ARENA, BARRIO LOS LOPEZ ALTOS, MOCA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,859.00	255,859.00	50,148.36	205,710.63	255,858.99			
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			7,103,613.00	0.00	0.00	0.00	6,867,520.00	1,254,430.00	8,121,950.00	2,697,333.58	1,242,891.47	3,940,225.05	0.00	3,867,119.94	4,236,493.06
02	0051			BACHEO DE CALLES CON HORMIGON ASFALTICO EN TODO EL MUNICIPIO.			3,093,723.00	0.00	0.00	0.00	3,093,723.00	1,000,000.00	4,093,723.00	1,714,551.00	558,392.59	2,272,943.59	0.00	2,272,943.59	1,820,779.41
02	0052			ACONDICIONAMIENTOS DE CALLES, BARRIO ROQUE.	X		1,092,218.00	0.00	0.00	0.00	873,774.00	0.00	873,774.00	520,376.01	353,397.63	873,773.64	0.00	873,773.64	218,444.36
02	0053			REPARACION DE ACERAS, BARRIO ELSA ALEXANDRA.			88,245.00	0.00	0.00	0.00	70,596.00	0.00	70,596.00	70,595.89	0.00	70,595.89	0.00	70,595.89	17,649.11
02	0054			REPARACION CALLES, RESIDENCIAL LOLITA.			629,427.00	0.00	0.00	0.00	629,427.00	0.00	629,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,427.00
02	0055			ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, BARRIO TRINIDAD, MOCA.	X		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	391,810.68	257,995.14	649,806.82	0.00	649,806.82	1,350,193.18
02	0056			REPARACION CONTENES BARRIO EURIPIDES.			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Código del Capítulo: 7081

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Proyecto	Obra	Código SNP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
02	0057			REPARACION DESLIZAMIENTO EN CARRETERA GUAUCI, MOCA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,430.00	254,430.00	0.00	73,105.11	73,105.11			
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			640,320.00	0.00	0.00	0.00	640,320.00	-237,486.00	402,834.00	37,508.10	54,093.09	91,601.19	0.00	91,601.19	311,232.81
03	0051			CONSTRUCCIÓN MEDIA CANCHA DE BALONCESTO, BARRIO BLANCO.			237,486.00	0.00	0.00	0.00	237,486.00	-237,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0052			CONSTRUCCION DE DOGOUT PLAY DE SOFTBALL, CACIQUE.			299,998.00	0.00	0.00	0.00	299,998.00	0.00	299,998.00	37,508.10	33,705.91	71,214.01	0.00	71,214.01	228,783.99
03	0053			CONSTRUCCION MEDIA CANCHA DE BALONCESTO, BARRIO LOS CACERES, CIUDAD.			102,836.00	0.00	0.00	0.00	102,836.00	0.00	102,836.00	0.00	20,387.18	20,387.18	0.00	20,387.18	82,448.82
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			696,903.00	0.00	0.00	0.00	696,903.00	-320,227.00	376,676.00	73,658.00	0.00	73,658.00	0.00	73,658.00	303,018.00
04	0051			REMOZAMIENTO PLAY DE SOFTBALL, QUEBRADA HONDA.			320,227.00	0.00	0.00	0.00	320,227.00	-320,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0052			REPARACION CANCHA DE BALONCESTO, BARRIO VIEJO PUERTO RICO.			376,676.00	0.00	0.00	0.00	376,676.00	0.00	376,676.00	73,658.00	0.00	73,658.00	0.00	73,658.00	303,018.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,497,451.00	0.00	0.00	0.00	957,569.00	0.00	957,569.00	736,715.82	220,052.53	957,568.35	0.00	957,568.35	539,882.65
05	0051			TERMINACION PARQUE EVAN LUIS, GUAUCI.			1,497,451.00	0.00	0.00	0.00	957,569.00	0.00	957,569.00	736,715.82	220,052.53	957,568.35	0.00	957,568.35	539,882.65
06				Reparación Instalaciones Recreativas			5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	-200,000.00	5,000,000.00	1,459,460.54	967,457.79	2,426,918.33	0.00	2,426,918.33	2,573,081.67
06	0051			ACONDICIONAMIENTO PARQUE ZOOLOGICO MUNICIPAL.			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	761,101.44	567,457.79	1,328,559.23	0.00	1,328,559.23	171,440.77
06	0052			RECONSTRUCCION PARQUE DON BOSCO, BARRIO DON BOSCO.			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	698,359.10	400,000.00	1,098,359.10	0.00	1,098,359.10	2,401,640.90
06	0053			REPARACION PARQUE ECOLOGICO, VILLA ESTELA.			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,738,333.00	0.00	0.00	0.00	2,338,581.00	0.00	2,338,581.00	676,558.00	1,148,893.49	1,825,451.49	0.00	1,825,451.49	912,881.51
07	0051			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, CALAC II	X		1,000,013.00	0.00	0.00	0.00	800,010.00	0.00	800,010.00	281,359.03	318,650.80	600,009.83	0.00	600,009.83	400,003.17

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DICEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código S/NP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
07	0052			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, LOS LOPEZ II	X		998,742.00	0.00	0.00	0.00	798,993.00	0.00	798,993.00	247,283.37	551,709.63	798,993.00	0.00	798,993.00	199,749.00
07	0053			CONSTRUCCION CLUB BARRIO MARIEN GARCIA.			739,578.00	0.00	0.00	0.00	739,578.00	0.00	739,578.00	147,915.60	278,533.08	426,448.68	0.00	426,448.68	313,129.34
07	0054			CONSTRUCCION CLUB JAYCEES, CALAC II			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,769,788.00	0.00	0.00	0.00	1,448,909.00	0.00	1,448,909.00	1,113,000.23	277,546.71	1,390,546.94	0.00	1,390,546.94	379,241.06
08	0051			REPARACION IGLESIA MARIA AUXILIADORA Y CLUB JOSE MANUEL LOPEZ, LA CHANOLETA	X		1,104,391.00	0.00	0.00	0.00	783,512.00	0.00	783,512.00	783,512.00	0.00	783,512.00	0.00	783,512.00	320,879.00
08	0052			REMOZAMIENTO CLUB YENNI MARIA II, CIUDAD.			309,100.00	0.00	0.00	0.00	309,100.00	0.00	309,100.00	159,676.84	100,000.00	259,676.84	0.00	259,676.84	49,423.16
08	0053			REMOZAMIENTO CLUB RESIDENCIAL MOCA, CIUDAD.			356,297.00	0.00	0.00	0.00	356,297.00	0.00	356,297.00	169,811.39	177,546.71	347,358.10	0.00	347,358.10	8,938.90
10				Reparación Infraestructuras de Salud			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0051			REPARACION CASAPARA ADAPTACION DE POLICLINICA EN LA MANZANA, SAN LUIS.			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
14	0051			REPARACION ESTACION DE BOMBEROS.			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
15				Construcción en Cementerios			38,988,368.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	-2,135,720.00	4,864,280.00	2,199,810.14	954,000.00	3,153,810.14	0.00	3,153,810.14	33,698,837.86
15	0051			AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.			38,988,368.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	-2,135,720.00	4,864,280.00	2,199,810.14	954,000.00	3,153,810.14	0.00	3,153,810.14	33,698,837.86
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	44,721.59	17,225.95	61,947.54	0.00	61,947.54	138,052.46
18	0051			REPARACION MERCADO NUEVO.			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	44,721.59	17,225.95	61,947.54	0.00	61,947.54	138,052.46
19				Construcción de Viviendas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,585,091.55	4,585,091.55	859,850.57	423,269.94	1,283,120.51	0.00	1,283,120.51	3,301,971.04
19	0051			CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO SALSIPEDES, CIUDAD.			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,585,091.55	4,585,091.55	859,850.57	423,269.94	1,283,120.51	0.00	1,283,120.51	3,301,971.04

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Código del Capítulo: 7081

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
20				Reparación de Viviendas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN ZONAS VULNERABLES EN LA CIUDAD DE MOCA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			2,316,556.00	0.00	0.00	0.00	1,498,704.00	31,633.00	1,530,337.00	739,648.62	146,225.04	885,873.66	0.00	885,873.66	1,430,682.34
21	0051			CONSTRUCCION CENTRO DE RECLAJE DE DESECHOS SOLIDOS.			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	35,702.44	302.54	36,004.98	0.00	36,004.98	263,995.02
21	0052			CANALIZACION DE LAS AGUAS PLUVIALES CON ENCACHE, VILLA OLGA.	X		1,016,892.00	0.00	0.00	0.00	699,555.00	0.00	699,555.00	553,632.37	145,922.50	699,554.87	0.00	699,554.87	317,337.13
21	0053			CONSTRUCCION DE AGUAS PLUVIALES CON ENCACHE EN CAMINO VECINAL EL JAZMIN, EL ALGARROBO.	X		999,664.00	0.00	0.00	0.00	499,149.00	0.00	499,149.00	150,313.81	0.00	150,313.81	0.00	150,313.81	849,350.19
21	0054			CONSTRUCCION CANALETA DRENAJE PLUVIAL, JUAN LOPITO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,633.00	31,633.00	0.00	0.00	0.00			
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	681.86	63.14	745.00	0.00	745.00	99,255.00
22	0051			REPARACION MATADERO MUNICIPAL			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	681.86	63.14	745.00	0.00	745.00	99,255.00
Total General RD\$							75,246,183.00	0.00	0.00	0.00	38,595,419.00	1,090,607.55	39,686,026.55	14,618,090.55	7,705,908.20	22,323,998.75	0.00	21,995,034.66	53,799,833.89



Revisado por

