

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

Código del Capítulo: 7081

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modificación de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			11,952,223.00	0.00	0.00	0.00	11,952,223.00	-1,653,644.00	10,298,579.00	5,930,534.57	1,904,905.01	7,835,439.58	0.00	7,835,439.58	2,463,139.42
01	0051			CONSTRUCCION DE ENCACHE EN CALLE PRINCIPAL, LA PLAYITA.	X		783,806.00	0.00	0.00	0.00	783,806.00	0.00	783,806.00	0.00	156,761.16	156,761.16	0.00	156,761.16	627,044.84
01	0052			CONSTRUCCION DE ENCACHES EN LA ENTRADA DE LA CAPILLA, GUAJCL.	X		999,929.00	0.00	0.00	0.00	999,929.00	0.00	999,929.00	0.00	199,985.88	199,985.88	0.00	199,985.88	799,943.12
01	0053			CONSTRUCCION PUENTE DE VENTURA, QUEBRADA HONDA.	X		998,039.00	0.00	0.00	0.00	998,039.00	0.00	998,039.00	0.00	998,038.29	998,038.29	0.00	998,038.29	0.71
01	0054			CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL BARRANCON, ESTANCIA NUEVA, MOCA.	X		1,249,571.00	0.00	0.00	0.00	1,249,571.00	0.00	1,249,571.00	1,249,570.53	0.00	1,249,570.53	0.00	1,249,570.53	0.47
01	0055			CONSTRUCCION DE ENCACHES EN RESIDENCIAL MOCA.			200,341.00	0.00	0.00	0.00	200,341.00	-200,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0056			CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS Y PAVIMENTACION DE PARQUEOS EN EL MERCADO NUEVO, CIUDAD.			1,198,183.00	0.00	0.00	0.00	1,198,183.00	0.00	1,198,183.00	1,198,182.66	0.00	1,198,182.66	0.00	1,198,182.66	0.34
01	0057			CONSTRUCCION DE ENCACHES EN CUESTA LOS LOPEZ III, MOCA.			99,630.00	0.00	0.00	0.00	99,630.00	0.00	99,630.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	44,500.00	55,130.00
01	0058			CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO GUANABANO, EL ALGARROBO.			1,353,264.00	0.00	0.00	0.00	1,353,264.00	-1,353,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0059			ROTULACION Y SEÑALIZACION EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, MOCA.			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	241,743.69	169,621.86	411,365.55	0.00	411,365.55	88,634.45
01	0060			TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFALTICO DOBLE CON RC2, GRAVA Y ARENA EN EL BARRIO PULU (SEGUNDA ETAPA).			791,807.00	0.00	0.00	0.00	791,807.00	0.00	791,807.00	298,890.08	0.00	298,890.08	0.00	298,890.08	492,916.92
01	0061			CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD FRENTE A LA ESCUELA DEL CAIMITO, EL CAIMITO DEL HOSPITAL.			100,039.00	0.00	0.00	0.00	100,039.00	-100,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0062			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN BARRIO EURIPIDES.			499,094.00	0.00	0.00	0.00	499,094.00	0.00	499,094.00	0.00	99,625.84	99,625.84	0.00	99,625.84	399,468.16

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

Código del Capítulo: 7081

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0063			ASFALTADO DE CALLES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CIUDAD.			2,179,018.00	0.00	0.00	0.00	2,179,018.00	0.00	2,179,018.00	2,179,017.91	0.00	2,179,017.91	0.00	2,179,017.91	0.09
01	0064			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, MOCA.			999,502.00	0.00	0.00	0.00	999,502.00	0.00	999,502.00	763,129.70	236,371.98	999,501.68	0.00	999,501.68	0.32
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			15,999,080.00	0.00	0.00	0.00	15,999,080.00	-924,037.00	15,075,043.00	9,500,627.56	5,047,207.73	14,547,835.29	0.00	14,547,835.29	527,207.71
02	0051			REPARACION DE CALLES EN EL BARRIO JUAN DE DIOS, MOCA.	X		941,287.00	0.00	0.00	0.00	941,287.00	0.00	941,287.00	941,286.38	0.00	941,286.38	0.00	941,286.38	0.62
02	0052			REPARACION DE CALLES EN LOS LOPEZ III, MOCA.	X		999,465.00	0.00	0.00	0.00	999,465.00	0.00	999,465.00	0.00	999,464.63	999,464.63	0.00	999,464.63	0.37
02	0053			REPARACION DE CALLES EN LOS RODRIGUEZ, EL COROZO.	X		1,189,860.00	0.00	0.00	0.00	1,189,860.00	0.00	1,189,860.00	0.00	1,189,859.25	1,189,859.25	0.00	1,189,859.25	0.75
02	0054			REPARACION PUENTE EN LOS BRETONES.			274,998.00	0.00	0.00	0.00	274,998.00	0.00	274,998.00	0.00	61,178.06	61,178.06	0.00	61,178.06	213,819.94
02	0055			REPARACION PUENTE PEATONAL METALICO SOBRE RIO MOCA, CALLE CORDOVA, ISLA PERDIDA.			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0056			REPARACION PUENTE PEATONAL METALICO SOBRE RIO MOCA, BO. VIEJO PUERTO RICO-MANUEL RODRIGUEZ, CIUDAD.			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0057			BACHEO TECNICO DE CALLES CON HORMIGON ASFALTICO CALIENTE EN TODO EL MUNICIPIO.			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	7,876,532.57	2,123,466.54	9,999,999.11	0.00	9,999,999.11	0.89
02	0058			ACONDICIONAMIENTO DE CALLES EN EL BARRIO TRINIDAD.	X		499,037.00	0.00	0.00	0.00	499,037.00	-499,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0059			REPARACION CALLES RESIDENCIAL LOLITA, MOCA.			370,617.00	0.00	0.00	0.00	370,617.00	0.00	370,617.00	370,616.86	0.00	370,616.86	0.00	370,616.86	0.14
02	0060			REPARACION PUENTE SANTA EDUVIGIS, EL ALGARROBO.			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0061			REPARACION DE CAMINO VECINAL LA MANZANA, SAN LUIS.	X		998,816.00	0.00	0.00	0.00	998,816.00	0.00	998,816.00	312,191.75	673,239.25	985,431.00	0.00	985,431.00	13,385.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

Código del Capítulo: 7081

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
02	0062			REPARACION CALLEJON DE ROMITO, BARRIO LAMA.			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0063			REPARACION CAMINO VECINAL LOS JEGIBRES ABAJO.			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			465,809.00	0.00	0.00	0.00	465,809.00	-249,191.00	216,618.00	8,320.00	19,049.86	27,369.86	0.00	27,369.86	189,248.14	
03	0051			CONSTRUCCION MEDIA CANCHA EN BARRIO BLANCO.			249,191.00	0.00	0.00	0.00	249,191.00	-249,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0052			TERMINACION CONSTRUCCION DE DOGOUT PLAY DE SOFTBALL, CACIQUE.			216,618.00	0.00	0.00	0.00	216,618.00	0.00	216,618.00	8,320.00	19,049.86	27,369.86	0.00	27,369.86	189,248.14	
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			394,029.00	0.00	0.00	0.00	394,029.00	0.00	394,029.00	4,450.00	304,661.97	309,111.97	0.00	309,111.97	84,917.03	
04	0051			REPARACION CANCHA DE BALONCESTO, BARRIO VIEJO PUERTO RICO.			294,633.00	0.00	0.00	0.00	294,633.00	0.00	294,633.00	0.00	294,631.97	294,631.97	0.00	294,631.97	1.03	
04	0052			REPARACION PLAY DE SOFTBALL, QUEBRADA HONDA.			99,396.00	0.00	0.00	0.00	99,396.00	0.00	99,396.00	4,450.00	10,030.00	14,480.00	0.00	14,480.00	84,916.00	
06				Reparación Instalaciones Recreativas			2,568,228.00	0.00	0.00	0.00	2,568,228.00	0.00	2,568,228.00	1,859,123.12	709,103.30	2,568,226.42	0.00	2,568,226.42	1.58	
06	0051			REPARACION PARQUE ZOOLOGICO MUNICIPAL, CIUDAD.			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	290,896.14	709,103.30	999,999.44	0.00	999,999.44	0.56	
06	0052			RECONSTRUCCION PARQUE DON BOSCO, BARRIO DON BOSCO, MOCA.	X		1,568,228.00	0.00	0.00	0.00	1,568,228.00	0.00	1,568,228.00	1,568,226.98	0.00	1,568,226.98	0.00	1,568,226.98	1.02	
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,953,208.00	0.00	0.00	0.00	1,953,208.00	-700,000.00	1,253,208.00	1,253,207.40	0.00	1,253,207.40	0.00	1,253,207.40	0.60	
07	0051			CONSTRUCCION DE CAPILLA EN LOS CERCADOS.	X		1,101,379.00	0.00	0.00	0.00	1,101,379.00	0.00	1,101,379.00	1,101,379.00	0.00	1,101,379.00	0.00	1,101,379.00	0.00	
07	0052			CONSTRUCCION CLUB JAYCEES MOCA, BARRIO CALAC II.			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	0053			ADICIONAL CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LOS LOPEZ II, MOCA.			151,829.00	0.00	0.00	0.00	151,829.00	0.00	151,829.00	151,828.40	0.00	151,828.40	0.00	151,828.40	0.60	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

Código del Capítulo: 7081

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			737,849.00	0.00	0.00	0.00	737,849.00	0.00	737,849.00	0.00	737,848.15	737,848.15	0.00	737,848.15	0.85
08	0051			REPARACION CAPILLA SAN JUAN EVANGELISTA, LLENAS ABAJO.	X		737,849.00	0.00	0.00	0.00	737,849.00	0.00	737,849.00	0.00	737,848.15	737,848.15	0.00	737,848.15	0.85
13				Construcción Edificaciones Municipales			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
13	0051			CONSTRUCCION CAFETERIA EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			499,925.00	0.00	0.00	0.00	499,925.00	43,000.00	542,925.00	266,909.72	151,721.18	418,630.90	0.00	418,630.90	124,294.10
14	0051			REPARACION DE TECHO EN SALON JUAN MORRIS DURAN, PALACIO MUNICIPAL.			99,925.00	0.00	0.00	0.00	99,925.00	0.00	99,925.00	99,924.42	0.00	99,924.42	0.00	99,924.42	0.58
14	0052			REPARACION ESTACION DE BOMBEROS, MOCA.			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,705.00	47,705.00	0.00	47,705.00	52,295.00
14	0053			REPARACION EN EL PALACIO MUNICIPAL.			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	43,000.00	343,000.00	166,985.30	104,016.18	271,001.48	0.00	271,001.48	71,998.52
15				Construcción en Cementerios			3,551,029.00	0.00	0.00	0.00	3,551,029.00	-1,500,000.00	2,051,029.00	1,269,098.03	37,268.84	1,306,366.87	0.00	1,306,366.87	744,662.13
15	0051			TERMINACION AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL.			3,189,028.00	0.00	0.00	0.00	3,189,028.00	-1,500,000.00	1,689,028.00	1,158,744.44	2,606.99	1,161,351.43	0.00	1,161,351.43	527,676.57
15	0052			CONSTRUCCION DE NICHOS PUBLICOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.			362,001.00	0.00	0.00	0.00	362,001.00	0.00	362,001.00	110,353.59	34,661.85	145,015.44	0.00	145,015.44	216,985.56
19				Construcción de Viviendas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,513,868.23	4,513,868.23	3,891,125.51	621,625.14	4,512,750.65	0.00	4,512,750.65	1,117.58
19	0051			CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO SALSIPUEDES, MOCA.			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,513,868.23	4,513,868.23	3,891,125.51	621,625.14	4,512,750.65	0.00	4,512,750.65	1,117.58
20				Reparación de Viviendas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN ZONAS VULNERABLES EN LA CIUDAD DE MOCA.			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	108,534.00	308,534.00	256,587.98	51,945.07	308,533.05	0.00	308,533.05	0.95
21	0051			CONSTRUCCION DE ENCACHES PARA DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO PULU.			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

Código del Capítulo: 7081

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
21	0052			CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MATADERO MUNICIPAL, EL COROZO.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,534.00	308,534.00	256,587.98	51,945.07	308,533.05	0,00	308,533.05	0.95
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			749,619.00	0.00	0.00	0.00	749,619.00	915,381.00	1,665,000.00	364,842.71	536,781.81	901,624.52	0.00	901,624.52	763,375.48
22	0051			REPARACION EN EL MATADERO MUNICIPAL, EL COROZO.			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	1,415,000.00	1,665,000.00	364,842.71	536,781.81	901,624.52	0.00	901,624.52	763,375.48
22	0052			REPARACION DE CAÑADAS, BARRIO SALSIPUEDES.			499,619.00	0.00	0.00	0.00	499,619.00	-499,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0051			REPARACION MURO DE CAÑONES, RIO MOCA, BARRIO MACO, TIBIO, LA SAONA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General RDS							41,870,999.00	0.00	0.00	0.00	41,870,999.00	1,896,088.77	39,974,910.23	24,604,826.60	10,122,118.06	34,726,944.66	0.00	34,726,944.66	5,247,965.57

Preparado por


Revisado por


Aprobado por

