

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018**

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		11,076,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,076,012.00	-3,800,000.00	7,276,012.00	3,818,755.88	2,080,451.56	5,899,207.44	0.00	5,899,207.44	1,376,804.56
01	0051		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES Y BACHEO DE CALLES EN EL BARRIO EURIPIDES, MOCA.	X	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	681,287.13	517,585.01	1,198,872.14	0.00	1,198,872.14	1,127.86
01	0052		CONSTRUCCION DE ENCACHE EN CALLE PRINCIPAL, LA PLAYITA, SANTA ROSA.	X	627,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,045.00	0.00	627,045.00	627,044.65	0.00	627,044.65	0.00	627,044.65	0.35
01	0053		CONSTRUCCION DE ENCACHES EN LA ENTRADA DE LA CAPILLA, GUAUCI.	X	799,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,944.00	0.00	799,944.00	799,943.51	0.00	799,943.51	0.00	799,943.51	0.49
01	0054		ROTULACION Y SEÑALIZACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO.		1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	-650,000.00	1,100,000.00	242,783.09	240,757.98	483,541.07	0.00	483,541.07	616,458.93
01	0055		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO EURIPIDES, MOCA.		399,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,469.00	0.00	399,469.00	398,503.35	0.00	398,503.35	0.00	398,503.35	965.65
01	0056		CONSTRUCCION PUENTE EN LOS PILONES, GUAUCI.	X	1,199,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,995.00	-650,000.00	549,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,995.00
01	0057		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.		3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	-2,500,000.00	1,400,000.00	370,637.85	822,257.81	1,192,895.66	0.00	1,192,895.66	207,104.34
01	0058		CONSTRUCCION DE ENCACHES Y REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS PEREZ, RINCON DE LOS JIMENEZ, SANTA ROSA.	X	1,199,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,559.00	0.00	1,199,559.00	698,556.30	499,850.76	1,198,407.06	0.00	1,198,407.06	1,151.94
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		15,110,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,110,798.00	-750,000.00	14,360,798.00	6,786,227.32	5,252,210.88	12,038,438.20	0.00	12,038,438.20	2,322,359.80
02	0051		REPARACION DE CALLES EN EL RESIDENCIAL MOCA.	X	1,199,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,171.00	-650,000.00	549,171.00	0.00	234,058.95	234,058.95	0.00	234,058.95	315,112.05
02	0052		REPARACION DE PUENTE EN LOS BRETONES, MOCA.		213,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,820.00	0.00	213,820.00	169,622.75	0.00	169,622.75	0.00	169,622.75	44,197.25
02	0053		REPARACION DE PUENTE PEATONAL METALICO SOBRE RIO MOCA, CALLE CORDOVA, ISLA PERDIDA.		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018**

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0054			BACHEO TECNICO CON HORMIGON ASFALTICO CALIENTE EN TODO EL MUNICIPIO.			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,500,000.00	8,500,000.00	6,376,919.33	1,983,437.28	8,360,356.61	0.00	8,360,356.61	139,643.39
02	0055			REPARACION DE PUENTE SANTA EDUVIGIS, EL ALGARROBO.			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
02	0056			REPARACION CALLEJON DE ROMITO, BARRIO LAMA.			175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	174,500.00	174,500.00	0.00	174,500.00	500.00
02	0057			REPARACION CAMINO VECINAL LOS JENGIBRES ABAJO.			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0058			REPARACION DE CALLES EN EL BARRIO MARY CARMEN, MOCA.	X		1,199,542.00	0.00	0.00	0.00	1,199,542.00	0.00	1,199,542.00	239,685.24	958,740.95	1,198,426.19	0.00	1,198,426.19	1,115.81
02	0059			REPARACION DE CALLES EN EL BARRIO MILITO, MOCA.	X		1,199,605.00	0.00	0.00	0.00	1,199,605.00	-650,000.00	549,605.00	0.00	234,596.47	234,596.47	0.00	234,596.47	315,008.53
02	0060			REPARACION DE CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO MANUEL RODRIGUEZ, MOCA.	X		1,199,036.00	0.00	0.00	0.00	1,199,036.00	-650,000.00	549,036.00	0.00	234,664.97	234,664.97	0.00	234,664.97	314,371.03
02	0061			REPARACION DE CAMINO VECINAL ENTRADA DE PIRINGO, LA ERMITA MOCA.	X		1,199,922.00	0.00	0.00	0.00	1,199,922.00	0.00	1,199,922.00	0.00	1,197,366.66	1,197,366.66	0.00	1,197,366.66	2,555.34
02	0062			REPARACION CAMINO VECINAL DE LA IGLESIA SANTA ANA, SAN FRANCISCO ARRIBA.	X		1,199,702.00	0.00	0.00	0.00	1,199,702.00	0.00	1,199,702.00	0.00	234,845.60	234,845.60	0.00	234,845.60	964,856.40
03				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
03	0051			TERMINACION CONSTRUCCION DE DOGOUT PLAY DE SOFTBALL, CACIQUE.			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
04				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			335,000.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00	100,153.07	84,309.48	184,462.55	0.00	184,462.55	150,537.45
04	0051			REPARACION CANCHA DE BALONCESTO, BARRIO VIEJO PUERTO RICO, MOCA.			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	85,108.07	84,309.48	169,417.55	0.00	169,417.55	80,582.45
04	0052			REPARACION PLAY DE SOFTBALL, QUEBRADA HONDA.			85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	15,045.00	0.00	15,045.00	0.00	15,045.00	69,955.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018**

Código del Capítulo: 7081

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Proyecto	Obra	Código SNP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
06			Reparación Instalaciones Recreativas		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	48,821.30	0.00	48,821.30	0.00	48,821.30	151,178.70
06	0051		REPARACION PARQUE ZOOLOGICO BOTANICO MUNICIPAL, MOCA.		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	48,821.30	0.00	48,821.30	0.00	48,821.30	151,178.70
07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares		2,198,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,914.00	-1,000,000.00	1,198,914.00	1,088,983.78	108,086.31	1,197,070.09	0.00	1,197,070.09	1,843.91
07	0051		CONTINUACION CONSTRUCCION CAPILLA LOS CERCADOS.	X	1,198,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,914.00	0.00	1,198,914.00	1,088,983.78	108,086.31	1,197,070.09	0.00	1,197,070.09	1,843.91
07	0052		CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA, MOCA.		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			Reparación Edificaciones Municipales		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	176,643.40	30,881.89	207,525.29	0.00	207,525.29	1,292,474.71
14	0051		REPARACION ESTACION DE BOMBEROS, CIUDAD.		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
14	0052		REPARACION EN EL PALACIO MUNICIPAL.		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	155,370.36	30,881.89	186,252.25	0.00	186,252.25	763,747.75
14	0053		REPARACION EN LA DIRECCION OPERATIVA DE ESTE AYUNTAMIENTO (CAMPAMENTO).		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	21,273.04	0.00	21,273.04	0.00	21,273.04	328,726.96
15			Construcción en Cementerios		3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	1,415,689.52	437,333.49	1,853,023.01	0.00	1,853,023.01	1,446,976.99
15	0051		TERMINACION AMPLIACION CEMENTERIO NUEVO, CIUDAD.		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
15	0052		CONSTRUCCION CALZADAS INTERNAS, NICHOS, VERJA CON ALAMBRES DE TRINCHERA E ILUMINACION, EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, CIUDAD.		2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	1,415,689.52	437,333.49	1,853,023.01	0.00	1,853,023.01	446,976.99
18			Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-200,000.00	400,000.00	16,647.45	0.00	16,647.45	0.00	16,647.45	383,352.55
18	0051		REMOZAMIENTO MERCADO ACTUAL, CIUDAD.		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
18	0052		REMOZAMIENTO PLAZA MUNICIPAL, CIUDAD.		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	16,647.45	0.00	16,647.45	0.00	16,647.45	233,352.55
19			Construcción de Viviendas		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	783,085.00	0.00	783,085.00	0.00	783,085.00	16,915.00

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19	
19	0051			CONSTRUCCION VIVENDAS EN EL BARRIO SALSIPUEDES, CIUDAD.			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	783,085.00	0.00	783,085.00	0.00	783,085.00	16,915.00	
20				Reparación de Viviendas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN ZONAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO.			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,711,693.16	188,305.62	1,899,998.78	0.00	1,899,998.78	1.22	
22	0051			REPARACION EN EL MATADERO MUNICIPAL, EL COROZO, MOCA.			1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,711,693.16	188,305.62	1,899,998.78	0.00	1,899,998.78	1.22	
<b>Total General RD\$</b>							<b>37,570,724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,570,724.00</b>	<b>-6,050,000.00</b>	<b>31,520,724.00</b>	<b>15,946,699.88</b>	<b>8,181,579.23</b>	<b>24,128,279.11</b>	<b>0.00</b>	<b>24,128,279.11</b>	<b>7,392,444.89</b>



Revisado por



Aprobado por

