

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			7,197,257.00	0.00	0.00	0.00	7,197,257.00	0.00	7,197,257.00	0.00	364,648.34	364,648.34	0.00	364,648.34	6,832,608.66
01	0051			CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD FRENTE A LA ESCUELA DE GUAUCI, GUAUCI.		1	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
01	0052			CONSTRUCCION PUENTE EN EL ALGARROBO, ZAFARRAYA.		2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
01	0053			ROTULACION Y SEÑALIZACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO.		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	124,999.90	124,999.90	0.00	124,999.90	1,875,000.10
01	0054			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LOS PILONES, GUAUCI	X	1	959,996.00	0.00	0.00	0.00	959,996.00	0.00	959,996.00	0.00	239,648.44	239,648.44	0.00	239,648.44	720,347.56
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y MURO DE GAVION EN LA CALLE DUARTE FRENTE A LA SIRENA, MOCA.		1	186,673.00	0.00	0.00	0.00	186,673.00	0.00	186,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,673.00
01	0056			CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN LA CHANCLETA, QUEBRADA BONITA, MOCA.		1	2,605,588.00	0.00	0.00	0.00	2,605,588.00	0.00	2,605,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605,588.00
01	0057			CONSTRUCCION DE CONTENES Y REPARACION DE CALLES EN EL BARRIO WINSTON ARNAUD, MOCA.	X	1	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			16,616,847.00	0.00	0.00	0.00	16,616,847.00	0.00	16,616,847.00	0.00	784,882.22	784,882.22	0.00	784,882.22	15,831,964.78
02	0051			BACHEO TECNICO CON HORMIGON ASFALTICO CALIENTE EN TODO EL MUNICIPIO.		1	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	271,035.00	271,035.00	0.00	271,035.00	7,228,965.00
02	0052			REPARACION DE CALLES EN EL RESIDENCIAL MOCA, MOCA.	X	1	959,337.00	0.00	0.00	0.00	959,337.00	0.00	959,337.00	0.00	170,802.32	170,802.32	0.00	170,802.32	788,534.68
02	0053			REPARACION DE CALLES EN EL BARRIO MILITO, MOCA.	X	1	959,684.00	0.00	0.00	0.00	959,684.00	0.00	959,684.00	0.00	173,665.01	173,665.01	0.00	173,665.01	786,018.99
02	0054			REPARACION CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO MANUEL RODRIGUEZ, MOCA.	X	1	959,229.00	0.00	0.00	0.00	959,229.00	0.00	959,229.00	0.00	169,379.89	169,379.89	0.00	169,379.89	789,849.11

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0055			REPARACION CAMINO VECINAL ENTRADA DE LA CAPILLA EN SANTA ANA, SAN FRANCISCO ARRIBA.	X	1	959,762.00	0.00	0.00	0.00	959,762.00	0.00	959,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,762.00
02	0056			ACONDICIONAMIENTO DE CALLES EN EL BARRIO TRINIDAD (OBRA PP-2016).	X	1	499,037.00	0.00	0.00	0.00	499,037.00	0.00	499,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,037.00
02	0057			REPARACION CAMINO VECINAL Y CONTENES ENTRADA LOS TORRES, ESTANCIA NUEVA, MOCA.	X	1	1,198,986.00	0.00	0.00	0.00	1,198,986.00	0.00	1,198,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,986.00
02	0058			REPARACION CAMINO VECINAL EL ALGARROBO, JABABA.		1	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
02	0059			REPARACION CAMINO VECINAL EL RAMPLE, LA ERMITA, MOCA.	X	1	1,199,950.00	0.00	0.00	0.00	1,199,950.00	0.00	1,199,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,950.00
02	0060			REPARACION CAMINO VECINAL ENTRADA FABRICA DE BLOCKS, QUEBRADA HONDA.		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	0061			REPARACION PUENTE SANTA EDUVIGIS, EL ALGARROBO.		1	180,862.00	0.00	0.00	0.00	180,862.00	0.00	180,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,862.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,115,644.00	0.00	0.00	0.00	1,115,644.00	0.00	1,115,644.00	0.00	150,705.80	150,705.80	0.00	150,705.80	964,938.20
04	0051			REPARACION DE GRADA Y CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CANCHA DE BALONCESTO, BARRIO MANUEL RODRIGUEZ, MOCA.		2	570,756.00	0.00	0.00	0.00	570,756.00	0.00	570,756.00	0.00	111,868.15	111,868.15	0.00	111,868.15	458,887.85
04	0052			REPARACION CANCHA DE BALONCESTO, LOS LOPEZ VIEJOS, MOCA.		1	272,888.00	0.00	0.00	0.00	272,888.00	0.00	272,888.00	0.00	38,837.65	38,837.65	0.00	38,837.65	234,050.35
04	0053			REPARACION CANCHA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, SAN FRANCISCO ARRIBA.		1	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
06	0051			REPARACION CALZADAS Y ACONDICIONAMIENTO DE VERJA EN EL ZOOLOGICO MUNICIPAL.		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			684,763.00	0.00	0.00	0.00	684,762.00	0.00	684,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,763.00
08	0051			REPARACION IGLESIA SANTA EDUVIGIS, EL ALGARROBO.		1	184,763.00	0.00	0.00	0.00	184,762.00	0.00	184,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,763.00
08	0052			REPARACION CAPILLA SAN FRANCISCO ARRIBA.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
10				Reparación Infraestructuras de Salud			517,956.00	0.00	0.00	0.00	517,956.00	0.00	517,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,956.00
10	0051			REPARACION POLICLINICA, LOS LOPEZ VIEJOS, MOCA.		1	267,956.00	0.00	0.00	0.00	267,956.00	0.00	267,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,956.00
10	0052			REPARACION PARA ADECUACION CONSULTORIOS MEDICOS EN EL CCI LOS LOPEZ Y EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	39,200.00	40,800.00
11	0051			CONSTRUCCION BUSTO DR. RUBEN LULO.		1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	39,200.00	40,800.00
15				Construcción en Cementerios			3,351,951.00	0.00	0.00	0.00	3,351,951.00	0.00	3,351,951.00	0.00	183,240.68	183,240.68	0.00	183,240.68	3,168,710.32
15	0051			CONSTRUCCION VERJA LATERAL DERECHA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL. MOCA.		1	1,601,951.00	0.00	0.00	0.00	1,601,951.00	0.00	1,601,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,951.00
15	0052			CONSTRUCCION DE CAMINADERAS, VERJA PERIMETRAL E ILUMINACION EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
15	0053			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO.		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	183,240.68	183,240.68	0.00	183,240.68	66,759.32
19				Construcción de Viviendas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	747,625.73	747,625.73	0.00	747,625.73	252,374.27
19	0051			CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO SALSIPUEDES, MOCA.		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	747,625.73	747,625.73	0.00	747,625.73	252,374.27
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7081

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
22	0051			REMOZAMIENTO CORRAL EN EL MATADERO MUNICIPAL.		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	52,990.28	52,990.28	0.00	52,990.28	947,009.72	
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS E ILIMINACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO.		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	52,990.28	52,990.28	0.00	52,990.28	947,009.72	
Total General RDS							32,264,418.00	0.00	0.00	0.00	32,264,417.00	0.00	32,264,417.00	0.00	2,323,293.05	2,323,293.05	0.00	2,323,293.05	29,941,124.95	


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

