

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 01 | | | | Construcción de Vías de Comuni y Anexos | | | 5,904,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,904,450.00 | 0.00 | 5,904,450.00 | 0.00 | 44,987.52 | 44,987.52 | 0.00 | 44,987.52 | 5,859,462.48 |
| 01 | 0051 | | | ROTULACION Y SEÑALIZACION [CALLES EN EL MUNICIPIO. | | 1 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 44,987.52 | 44,987.52 | 0.00 | 44,987.52 | 1,255,012.48 |
| 01 | 0052 | | | CONSTRUCCION DE PUENTE EN PILONES. (PP2019) | X | 2 | 519,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519,980.00 | 0.00 | 519,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519,980.00 |
| 01 | 0053 | | | CONSTRUCCION DE PUENTE TIF CAJON EN QUEBRADA BONITA, I CHANCLETA. | | 2 | 2,084,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,084,470.00 | 0.00 | 2,084,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,084,470.00 |
| 01 | 0054 | | | CONSTRUCCION ACERAS, CONY BADENES EN EL MUNICIPIO DE I | | 1 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 02 | | | | Reparación y Acondicionamiento Vías de Comunicación | | | 7,303,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,303,020.00 | 0.00 | 7,303,020.00 | 0.00 | 552,123.05 | 552,123.05 | 0.00 | 552,123.05 | 6,750,896.95 |
| 02 | 0051 | | | REPARACION DE CAMINOS VECI Y BACHEO TECNICO CON HORM ASFALTICO CALIENTE EN TODO MUNICIPIO. | | 1 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 126,910.93 | 126,910.93 | 0.00 | 126,910.93 | 4,873,089.07 |
| 02 | 0052 | | | REPARACION DE CALLES EN EL RESIDENCIAL MOCA.(PP2019) | X | 2 | 583,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583,331.00 | 0.00 | 583,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583,331.00 |
| 02 | 0053 | | | REPARACION DE PUENTE Y DE DE GAVIONES, PROXIMO AL HO: | | 1 | 856,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856,028.00 | 0.00 | 856,028.00 | 0.00 | 425,212.12 | 425,212.12 | 0.00 | 425,212.12 | 430,815.88 |
| 02 | 0054 | | | REPARACION DE SEMAFOROS E DIFERENTES PUNTOS DE LA CIL | | 1 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 02 | 0055 | | | REPARACION ENCACHES EN EL COROZO (CARRETERA MATADE | | 1 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 02 | 0056 | | | REPARACION CAMINO VECINAL CINTENES ENTRADA LOS TORRI ESTANCIA NUEVA, MOCA. (PP20 | X | 1 | 413,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413,661.00 | 0.00 | 413,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413,661.00 |
| 06 | | | | Reparación Instalaciones Recreas | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 06 | 0051 | | | REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL ZOO) MUNICIPAL. | | 1 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 14 | | | | Reparación Edificaciones Municipi | | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7081

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Moca

| Proyecto | Otra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago | |
|--------------------------|------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 | |
| 14 | 0051 | | | REPARACIONES EN EL PALACIO MUNICIPAL. | | 1 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 15 | | | | Construcción en Cementerios | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 15 | 0051 | | | CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL. | | 2 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 19 | | | | Construcción de Viviendas | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 19 | 0051 | | | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO SALSIPUEDES. | | 2 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 21 | | | | Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 2,348,378.95 | 2,748,378.95 | 478,720.80 | 7,957.50 | 486,678.30 | 0.00 | 486,678.30 | 2,261,700.65 | |
| 21 | 0051 | | | CONSTRUCCION DE IMBORNALES | | 1 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 21 | 0052 | | | CONSTRUCCION DE MATADERO MUNICIPAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,348,378.95 | 2,348,378.95 | 478,720.80 | 7,957.50 | 486,678.30 | 0.00 | 486,678.30 | 1,861,700.65 | |
| 22 | | | | Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 22 | 0051 | | | REPARACION EN EL VERTEDERO MUNICIPAL | | 1 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 23 | | | | Instalaciones, Colocación Eléctricas | | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 23 | 0051 | | | COLOCACION DE LAMPARAS E ILUMINACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO. | | 1 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| Total General RDS | | | | | | | 17,157,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,157,470.00 | 2,348,378.95 | 19,505,848.95 | 478,720.80 | 605,068.07 | 1,083,788.87 | 0.00 | 1,083,788.87 | 18,422,060.08 | |

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 