

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			5,904,450.00	0.00	0.00	0.00	5,904,450.00	-519,980.00	5,384,470.00	44,987.52	1,307,038.85	1,352,026.37	0.00	1,352,026.37	4,032,443.63
01	0051			ROTULACION Y SEÑALIZACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO.		1	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	44,987.52	192,492.43	237,479.95	0.00	237,479.95	1,062,520.05
01	0052			CONSTRUCCION DE PUENTE EN LOS PILONES. (PP2019)	X	2	519,980.00	0.00	0.00	0.00	519,980.00	-519,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN QUEBRADA BONITA, LA CHANCLETA.		2	2,084,470.00	0.00	0.00	0.00	2,084,470.00	-2,084,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL MUNICIPIO DE MOCA.		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,114,546.42	1,114,546.42	0.00	1,114,546.42	885,453.58
01	0055			CONSTRUCCION PUENTE CACIQUE, EL CAYUCO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084,470.00	2,084,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084,470.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			7,303,020.00	0.00	0.00	0.00	7,303,020.00	-600,000.00	6,703,020.00	552,123.05	1,942,479.72	2,494,602.77	0.00	2,494,602.77	4,208,417.23
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES Y BACHEO TECNICO CON HORMIGON ASFALTICO CALIENTE EN TODO EL MUNICIPIO.		1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	126,910.93	1,563,660.47	1,690,571.40	0.00	1,690,571.40	3,309,428.60
02	0052			REPARACION DE CALLES EN EL RESIDENCIAL MOCA.(PP2019)	X	2	583,331.00	0.00	0.00	0.00	583,331.00	0.00	583,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,331.00
02	0053			REPARACION DE PUENTE Y DE MURO DE GAVIONES, PROXIMO AL HOSPITAL.		1	856,028.00	0.00	0.00	0.00	856,028.00	-300,000.00	556,028.00	425,212.12	130,815.25	556,027.37	0.00	556,027.37	0.63
02	0054			REPARACION DE SEMAFOROS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0055			REPARACION ENCACHES EN EL COROZO (CARRETERA MATADERO).		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,004.00	248,004.00	0.00	248,004.00	1,996.00
02	0056			REPARACION CAMINO VECINAL Y CINTENES ENTRADA LOS TORRES, ESTANCIA NUEVA, MOCA. (PP2019)	X	1	413,661.00	0.00	0.00	0.00	413,661.00	-300,000.00	113,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,661.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,100.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,100.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Control	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05	0051			CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL EN EL PARQUE ZOOLOGICO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MOCA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,100.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,100.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0051			REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL ZOOLOGICO MUNICIPAL.		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	55,000.00
11	0051			CONSTRUCCION BUSTO PRESIDENTE RAMON CACERES.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	55,000.00
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	33,000.00
12	0051			RECONSTRUCCION BUSTO DR. RUBEN LULO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	33,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-300,000.00	150,000.00	0.00	7,122.05	7,122.05	0.00	7,122.05	142,877.95
14	0051			REPARACIONES EN EL PALACIO MUNICIPAL.		1	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-300,000.00	150,000.00	0.00	7,122.05	7,122.05	0.00	7,122.05	142,877.95
15				Construcción en Cementerios			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	307,535.84	307,535.84	0.00	307,535.84	192,464.16
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	307,535.84	307,535.84	0.00	307,535.84	192,464.16
16				Reparación en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,410.00	158,410.00	0.00	157,775.97	157,775.97	0.00	157,775.97	634.03
16	0051			REPARACION PARCIAL VERJA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,410.00	158,410.00	0.00	157,775.97	157,775.97	0.00	157,775.97	634.03
19				Construcción de Viviendas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0051			CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO SALSIPUEDES.		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	788,378.95	1,188,378.95	486,678.30	29,868.91	516,547.21	0.00	516,547.21	671,831.74
21	0051			CONSTRUCCION DE IMBORNALES		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
21	0052			CONSTRUCCION DE MATADERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,378.95	788,378.95	486,678.30	29,868.91	516,547.21	0.00	516,547.21	271,831.74	
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
22	0051			REPARACION EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	0.00	113,433.96	113,433.96	0.00	113,433.96	986,566.04	
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS E ILUMINACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO.		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	0.00	113,433.96	113,433.96	0.00	113,433.96	986,566.04	
Total General RD\$							17,157,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,157,470.00	-1,182,091.05	15,975,378.95	1,083,788.87	3,937,255.30	5,021,044.17	0.00	5,021,044.17	10,954,334.78

Preparado por 



Revisado por 



Aprobado por 