

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			5,904,450.00	0.00	0.00	0.00	5,904,450.00	-519,980.00	5,384,470.00	1,352,026.37	2,352,247.56	3,704,273.93	0.00	3,704,273.93	1,680,196.07
01	0051		ROTULACION Y SEÑALIZACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO.		1	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	237,479.95	745,461.54	982,941.49	0.00	982,941.49	317,058.51
01	0052		CONSTRUCCION DE PUENTE EN LOS PILONES. (PP2019)	X	2	519,980.00	0.00	0.00	0.00	519,980.00	-519,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053		CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN QUEBRADA BONITA, LA CHANCLETA.		2	2,084,470.00	0.00	0.00	0.00	2,084,470.00	-2,084,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054		CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL MUNICIPIO DE MOCA.		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,114,546.42	879,520.40	1,994,066.82	0.00	1,994,066.82	5,933.18
01	0055		CONSTRUCCION PUENTE CACIQUE. EL CAYUCO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084,470.00	2,084,470.00	0.00	727,265.62	727,265.62	0.00	727,265.62	1,357,204.38
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			7,303,020.00	0.00	0.00	0.00	7,303,020.00	-600,000.00	6,703,020.00	2,494,602.77	487,024.44	2,981,627.21	0.00	2,981,627.21	3,721,392.79
02	0051		REPARACION DE CAMINOS VECINALES Y BACHEO TECNICO CON HORMIGON ASFALTICO CALIENTE EN TODO EL MUNICIPIO.		1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,690,571.40	486,028.44	2,176,599.84	0.00	2,176,599.84	2,823,400.16
02	0052		REPARACION DE CALLES EN EL RESIDENCIAL MOCA.(PP2019)	X	2	583,331.00	0.00	0.00	0.00	583,331.00	0.00	583,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,331.00
02	0053		REPARACION DE PUENTE Y DE MURO DE GAVIONES, PROXIMO AL HOSPITAL.		1	856,028.00	0.00	0.00	0.00	856,028.00	-300,000.00	556,028.00	556,027.37	0.00	556,027.37	0.00	556,027.37	0.63
02	0054		REPARACION DE SEMAFOROS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0055		REPARACION ENCACHES EN EL COROZO (CARRETERA MATADERO).		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	248,004.00	996.00	249,000.00	0.00	249,000.00	1,000.00
02	0056		REPARACION CAMINO VECINAL Y CINTENES ENTRADA LOS TORRES, ESTANCIA NUEVA, MOCA. (PP2019)	X	1	413,661.00	0.00	0.00	0.00	413,661.00	-300,000.00	113,661.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	113,661.00
05			Construcción Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,100.00	131,100.00	0.00	130,574.95	130,574.95	0.00	130,574.95	525.01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
05	0051		CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL EN EL PARQUE ZOOLOGICO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MOCA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,100.00	131,100.00	0.00	130,574.99	130,574.99	0.00	130,574.99	525.01
06			Reparación Instalaciones Recreativas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0051		REPARACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL ZOOLOGICO MUNICIPAL.		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
11	0051		CONSTRUCCION BUSTO PRESIDENTE RAMON CACERES.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
12			Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	27,000.00	3,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
12	0051		RECONSTRUCCION BUSTO DR. RUBEN LULO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	27,000.00	3,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
14			Reparación Edificaciones Municipales			450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-300,000.00	150,000.00	7,122.05	36,553.92	43,675.97	0.00	43,675.97	106,324.03
14	0051		REPARACIONES EN EL PALACIO MUNICIPAL.		1	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-300,000.00	150,000.00	7,122.05	36,553.92	43,675.97	0.00	43,675.97	106,324.03
15			Construcción en Cementerios			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	307,535.84	177,064.00	484,599.84	0.00	484,599.84	15,400.16
15	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	307,535.84	177,064.00	484,599.84	0.00	484,599.84	15,400.16
16			Reparación en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,410.00	158,410.00	157,775.97	633.64	158,409.61	0.00	158,409.61	0.39
16	0051		REPARACION PARCIAL VERJA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,410.00	158,410.00	157,775.97	633.64	158,409.61	0.00	158,409.61	0.39
19			Construcción de Viviendas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0051		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO SALSIPUEDES.		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21			Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	788,378.95	1,188,378.95	516,547.21	85,766.52	602,313.73	0.00	602,313.73	586,065.22
21	0051		CONSTRUCCION DE IMBORNALES		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	82,984.83	82,984.83	0.00	82,984.83	317,015.17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
21	0052			CONSTRUCCION DE MATADERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,378.95	788,378.95	516,547.21	2,781.69	519,328.90	0.00	519,328.90	269,050.05
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00	79,800.00	420,200.00
22	0051			REPARACION EN EL VERTEDERO MUNICIPAL		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00	79,800.00	420,200.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	113,433.96	647,588.09	761,022.05	0.00	761,022.05	338,977.95
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS E ILUMINACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO.		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	113,433.96	647,588.09	761,022.05	0.00	761,022.05	338,977.95
Total General RDS							17,157,470.00	0.00	0.00	0.00	17,157,470.00	-1,182,091.05	15,975,378.95	5,021,044.17	4,005,253.16	9,026,297.33	0.00	9,026,297.33	6,949,081.62

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

