

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			29,086,262.00	0.00	0.00	0.00	29,086,262.00	12,585,234.50	41,671,496.50	23,358,275.81	12,354,094.10	35,712,369.91	0.00	35,712,369.91	5,959,126.58
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO 30 MAYO, GUAUCI.	X	2	1,197,900.00	0.00	0.00	0.00	1,197,900.00	0.00	1,197,900.00	1,163,860.31	0.00	1,163,860.31	0.00	1,163,860.31	34,039.69
01	0052			CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, ENTRADA LA INCUBADORA, EL COROZO.	X	2	1,199,603.00	0.00	0.00	0.00	1,199,603.00	0.00	1,199,603.00	235,122.09	899,867.84	1,134,989.93	0.00	1,134,989.93	64,613.07
01	0053			PUENTE CAJON, ENCACHE Y ESTABILIZACION DE TALUD HOYO DE BLAZ Y DE PUSA, QUEBRADA HONDA.	X	2	1,988,871.00	0.00	0.00	0.00	1,988,871.00	-6,285.00	1,982,586.00	1,982,585.43	0.00	1,982,585.43	0.00	1,982,585.43	0.57
01	0054			CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL, ISLA PERDIDA.	X	2	1,998,936.00	0.00	0.00	0.00	1,998,936.00	0.00	1,998,936.00	1,014,326.00	675,027.15	1,689,353.15	0.00	1,689,353.15	309,582.85
01	0055			SEÑALIZACION Y ROTULACION DE CALLES HORIZONTAL Y VERTICAL.		1	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	740,750.00	1,940,750.00	746,671.89	879,191.12	1,625,863.01	0.00	1,625,863.01	314,886.99
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	953,207.50	3,453,207.50	2,582,586.41	748,882.28	3,331,468.69	0.00	3,331,468.69	121,738.81
01	0057			ASFALTADO DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE MOCA.		1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,423,470.45	540,830.39	2,964,300.84	0.00	2,964,300.84	1,035,699.16
01	0058			CONTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES Y REPARACION DEL CAMINO, RINCON DE LOS JIMENEZ, SANTA ROSA.	X	2	1,197,244.00	0.00	0.00	0.00	1,197,244.00	0.00	1,197,244.00	1,191,877.90	4,788.97	1,196,666.87	0.00	1,196,666.87	577.13
01	0059			CONSTRUCCION PUENTE CAJON Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS LA CHANCLETA.		2	2,049,306.00	0.00	0.00	0.00	2,049,306.00	0.00	2,049,306.00	401,663.81	1,623,662.73	2,025,326.54	0.00	2,025,326.54	23,979.46
01	0060			TERMINACION PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION PUENTE LOS PILONES (PP-2018)	X	2	516,529.00	0.00	0.00	0.00	516,529.00	0.00	516,529.00	516,528.30	0.00	516,528.30	0.00	516,528.30	0.70
01	0061			CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA PUENTE CAJON LOS PILONES.		2	2,343,243.00	0.00	0.00	0.00	2,343,243.00	-156,047.00	2,187,196.00	2,187,195.15	0.00	2,187,195.15	0.00	2,187,195.15	0.85

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0062			CONSTRUCCION VERJA PARA CIERRE DE CALLE, BARRIO LA ESPAÑOLA.		1	126,198.00	0.00	0.00	0.00	126,198.00	-15,393.00	110,805.00	110,804.72	0.00	110,804.72	0.00	110,804.72	0.28
01	0063			TERMINACION CONSTRUCCION PUENTE EL CAYUCO, CACIQUE.		2	2,968,432.00	0.00	0.00	0.00	2,968,432.00	0.00	2,968,432.00	2,423,635.37	544,795.75	2,968,431.12	0.00	2,968,431.12	0.88
01	0064			CONSTRUCCION CARRETERA ANILLO CIRCUNVALATORIO LOS LOPEZ-ESTANCIA NUEVA. (ENTRADA INMACULADA)		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	10,000,000.00	14,000,000.00	5,512,743.93	5,433,255.53	10,945,999.46	0.00	10,945,999.46	3,054,000.54
01	0065			CONSTRUCCION PUENTES CAJON EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-167,670.00	632,330.00	628,532.23	3,797.40	632,329.63	0.00	632,329.63	0.37
01	0066			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CARRTERA PRINCIPAL (TRAMO ESCUELA) GUAUCI.		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,994.94	999,994.94	0.00	999,994.94	5.06
01	0067			CONSTRUCCION PAVIMENTO EN HORMIGON ARMADO, BARRIO MANUEL RODRIGUEZ, MOCA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,672.00	236,672.00	236,671.82	0.00	236,671.82	0.00	236,671.82	0.18
01	0068			CONSTRUCCION PUENTE DE ACCESO AL NUEVO CAMPAMENTO MUNICIPAL.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			4,496,133.00	0.00	0.00	0.00	4,496,133.00	-294,000.00	4,202,133.00	942,099.71	3,134,580.77	4,076,680.48	0.00	4,076,680.48	125,452.52
02	0051			REPARACION CAMINOS VECINAL LA ISLETA, MOCA.	X	2	1,196,133.00	0.00	0.00	0.00	1,196,133.00	0.00	1,196,133.00	234,441.95	961,690.53	1,196,132.48	0.00	1,196,132.48	0.52
02	0052			REPARACION DE SEMAFOROS EN LA CIUDAD DE MOCA.		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-294,000.00	6,000.00	5,745.76	254.24	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
02	0053			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO.		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	701,912.00	2,172,636.00	2,874,548.00	0.00	2,874,548.00	125,452.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,989.77	999,989.77	0.00	999,989.77	10.23
03	0051			CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA CANCHA DE BALONCESTO, BARRIO BLANCO.		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
03	0052			CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA CANCHA DE BALONCESTO EN LA COMUNIDAD DE LLENAS.		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,989.77	499,989.77	0.00	499,989.77	10.23
06				Reparación Instalaciones Recreativas			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	790,000.00	3,790,000.00	1,274,251.91	448,307.93	1,722,559.84	0.00	1,722,559.84	2,067,440.16
06	0051			REPARACION DE PARQUES, PLAZAS Y BOULEVARES EN LA CIUDAD.		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	300,000.00	3,300,000.00	1,274,251.91	176,311.02	1,450,562.93	0.00	1,450,562.93	1,849,437.07
06	0052			PINTURA DE MURALES Y FACHADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	271,996.91	271,996.91	0.00	271,996.91	218,003.09
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
07	0051			APORTE PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL BARRIO CALA I.	X	2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			466,665.00	0.00	0.00	0.00	466,665.00	-28,329.00	438,336.00	438,335.17	0.00	438,335.17	0.00	438,335.17	0.83
08	0051			REPARACION CLUB RESIDENCIAL MOCA.	X	2	466,665.00	0.00	0.00	0.00	466,665.00	-28,329.00	438,336.00	438,335.17	0.00	438,335.17	0.00	438,335.17	0.83
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11	0051			TERMINACION CONSTRUCCION BUSTO PRESIDENTE RAMON CACERES.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
12	0051			TERMINACION REPARACION BUSTO DR. RUBEN LULO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0051			CONSTRUCCION NUEVO CAMPAMENTO MUNICIPAL.		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			2,195,000.00	0.00	0.00	0.00	2,195,000.00	-300,000.00	1,895,000.00	211,675.86	1,396,834.73	1,608,510.59	0.00	1,608,510.59	286,489.41

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
14	0051			REPARACIONES EN EL PALACIO MUNICIPAL.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	202,340.86	11,243.78	213,584.64	0.00	213,584.64	86,415.36
14	0052			ADECUACION SALON MORRIS DURAN, PALACIO MUNICIPAL.		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	999,990.95	999,990.95	0.00	999,990.95	200,009.05
14	0053			REPARACION ESTACION DE BOMBEROS.		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0054			REPARACION EN LA CANCHA MUNICIPAL.		2	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	100,000.00	395,000.00	9,335.00	385,600.00	394,935.00	0.00	394,935.00	65.00
15				Construcción en Cementerios			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	300,000.00	550,000.00	548,699.87	1,200.00	549,899.87	0.00	549,899.87	100.13
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO.		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	300,000.00	550,000.00	548,699.87	1,200.00	549,899.87	0.00	549,899.87	100.13
16				Reparación en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,162.00	259,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,162.00
16	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA PARED DE LOS NICHOS PUBLICOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,162.00	259,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,162.00
17				Construcción Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
17	0051			CONSTRUCCION PARADAS DE MOTOCONCHOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	52,540.33	695,933.10	748,473.43	0.00	748,473.43	1,526.57
18	0051			REPARACIONES EN EL MERCADO NUEVO Y PLAZA DEL COMERCIO		1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	52,540.33	695,933.10	748,473.43	0.00	748,473.43	1,526.57
20				Reparación de Viviendas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	272,137.30	41,794.65	313,931.95	0.00	313,931.95	286,068.05
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS.		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	272,137.30	41,794.65	313,931.95	0.00	313,931.95	286,068.05
21				Constución de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	745,210.00	895,210.00	533,525.57	86,309.11	619,834.68	0.00	619,834.68	275,375.32
21	0051			CONSTRUCCION TAPAS DE IMBORNALES PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	48,315.89	86,309.11	134,625.00	0.00	134,625.00	15,375.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
21	0052			CONSTRUCCION CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN VILLA OLGA, MOCA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,210.00	485,210.00	485,209.68	0.00	485,209.68	0.00	485,209.68	0.32	
21	0053			CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA AVE. PROLONGACION IMBERT.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	
21	0054			CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DRENAJE PLUVIAL URBANIZACION LAS PALMERAS.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	700,000.00	2,300,000.00	1,574,347.42	549,695.92	2,124,043.34	0.00	2,124,043.34	175,956.66	
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS (ILUMINACION DE CALLES), EN EL MUNICIPIO DE MOCA.		1	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	700,000.00	2,300,000.00	1,574,347.42	549,695.92	2,124,043.34	0.00	2,124,043.34	175,956.66	
Total General RD\$							45,794,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,794,060.00	13,987,277.50	59,781,337.50	29,285,888.95	20,908,740.08	50,194,629.03	0.00	50,194,629.03	9,586,708.47

