

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			22,990,000.00	0.00	0.00	0.00	22,990,000.00	25,212,286.00	48,202,286.00	7,300,809.72	4,962,431.39	12,263,241.11	0.00	12,263,241.11	35,939,044.89
01	0051			SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE CALLES Y COLOCACION DE SEMAFOROS EN LA CIUDAD.		1	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,940,022.00	3,140,022.00	957,605.96	891,180.83	1,848,786.79	0.00	1,848,786.79	1,291,235.21
01	0052			CONSTRUCCION PUENTE SANTA ANA EN SAN FRANCISCO ARRIBA.		2	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL FRENTE A LA ESCUELA EN GUAUCI.		2	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	1,275,000.00	970,010.00	2,245,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,010.00
01	0054			CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.		2	2,125,000.00	0.00	0.00	0.00	2,125,000.00	13,104,677.65	15,229,677.65	3,762,285.64	2,050,491.09	5,812,776.73	0.00	5,812,776.73	9,416,900.92
01	0055			CONSTRUCCION PUENTE CAJON EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.		2	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	982,817.71	982,817.71	0.00	982,817.71	207,182.29
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CUESTA EN EL BARRIO LOS LOPEZ III.	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	376,948.45	871,286.23	1,248,234.68	0.00	1,248,234.68	751,765.32
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERA, CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES EN BOCA DE MOCA.	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES EN LOS JENGIBRE.	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	367,005.49	19,316.08	386,321.57	0.00	386,321.57	1,613,678.43
01	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y TERMINACION DE ENCACHES EN LA MANZANA, SAN LUIS.	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,836,964.18	0.00	1,836,964.18	0.00	1,836,964.18	163,035.82
01	0060			CONSTRUCCION ENCACHE TRAMO CARRETERA LA PLAYITA.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0061			CONSTRUCCION GAVIONES EN EL PUENTE DE MAZO, PASO DE MOCA, SAN FRANCISCO ARRIBA.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	627,005.00	1,127,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,005.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01	0062		CONSTRUCCION CARRETERA ANILLO CIRCUNVALATORIO LOS LOPEZ-ESTANCIA NUEVA (ENTRADA INMACULADA).		6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	10,000,899.35	16,500,899.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500,899.35
01	0063		CONSTRUCCION CUNETAS EN EL ESTADIO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO DE MOCA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	79,959.46	79,959.46	0.00	79,959.46	20,040.54
01	0064		CONSTRUCCION DE CALZADAS EN EL CENTRO WINSTON ARNAUD, LOS LOPEZ.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
01	0065		CONSTRUCCION ENCACHES LA CHANCLETÁ.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0066		CONSTRUCCION DE ENCACHES EL PICACHO, MOCA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
01	0067		CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN GUAUCI, MOCA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0068		CONSTRUCCION CONTROL DE ENTRADA DE VEHICULOS PESADOS EN LA CARRETERA LOS LOPEZ-LA INMACULADA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,292.00	257,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,292.00
01	0069		CONSTRUCCION BARANDAS PUENTE PEATONAL PASO DE MOCA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,380.00	67,380.00	0.00	67,379.99	67,379.99	0.00	67,379.99	0.01
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	1,445,000.00	7,845,000.00	2,003,618.73	4,692,996.54	6,696,615.27	0.00	6,696,615.27	1,148,384.73
02	0051		REPARACION DE SEMAFOROS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,999.99	199,999.99	0.00	199,999.99	0.01
02	0052		BACHEO CON ASFALTO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE MOCA.	1	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	700,000.00	4,100,000.00	971,578.19	2,636,697.09	3,608,275.28	0.00	3,608,275.28	491,724.72
02	0053		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	600,000.00	3,100,000.00	1,032,040.54	1,856,299.46	2,888,340.00	0.00	2,888,340.00	211,660.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
02	0054			PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE EN LA MILAGROSA.		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	145,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	1,952,641.56	1,356,349.83	3,308,991.39	0.00	3,308,991.39	4,191,008.61
03	0051			TERMINACION CANCHA DE BALONCESTO EN LA COMUNIDAD DE LLENAS.		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
03	0052			TERMINACION CANCHA DE BALONCESTO EN EL BARRIO BLANCO.		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	797,136.84	0.00	797,136.84	0.00	797,136.84	2,863.16
03	0053			CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO EN EL COROZO.		1	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
03	0054			CONSTRUCCION GRADA CANCHA BARRIO RESIDENCIAL MOCA.		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
03	0055			CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO EN EL ALGARROBO.	X	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03	0056			CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO EN HINCHA.	X	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	355,504.72	1,356,349.83	1,711,854.55	0.00	1,711,854.55	288,145.45
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	700,000.00	1,100,000.00	0.00	26,930.38	26,930.38	0.00	26,930.38	1,073,069.62
04	0051			REPARACION EN DIFERENTES CANCHAS EN EL MUNICIPIO.		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	700,000.00	1,100,000.00	0.00	26,930.38	26,930.38	0.00	26,930.38	1,073,069.62
05				Construcción Instalaciones Recreativas			2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	-1,050,000.00	1,400,000.00	0.00	73,777.00	73,777.00	0.00	73,777.00	1,326,223.00
05	0051			CONSTRUCCION PARQUE LINEAL ZOOLOGICO-BOTANICO EN LA CIUDAD.		2	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0052			CONSTRUCCION PLAZA CORONEL LORA FERNANDEZ EN LA ANTONIO GUZMAN.		1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
05	0053			CONSTRUCCION SEGUNDO TRAMO CALLE PEATONAL 26 DE JULIO.		2	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-600,000.00	250,000.00	0.00	73,777.00	73,777.00	0.00	73,777.00	176,223.00
05	0054			CONSTRUCCION MONUMENTO A LA BIBLIA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	1,600,000.00	6,350,000.00	135,520.50	1,335,524.03	1,471,044.53	0.00	1,471,044.53	4,878,955.47

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
06	0051		REPARACION DE PARQUES, PLAZAS Y BOULEVARES EN TODA LA CIUDAD.		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,350,000.00	3,350,000.00	91,020.50	575,966.02	666,986.52	0.00	666,986.52	2,683,013.48
06	0052		PINTURA DE MURALES, BOULEVARES Y FACHADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.		1	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	250,000.00	1,950,000.00	44,500.00	505,500.00	550,000.00	0.00	550,000.00	1,400,000.00
06	0053		REPARACION PASEO AVENIDA ANTONIO GUZMAN.		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
06	0054		REPARACION MONUMENTO PADRE VICENTE.		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,663.40	98,663.40	0.00	98,663.40	1,336.60
06	0055		PINTURA PARA LOS POSTES DE LUZ DE LA CIUDAD.		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	155,394.61	155,394.61	0.00	155,394.61	94,605.39
07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	29,700.00	170,300.00
07	0052		TERMINACION CLUB CALAC I, MOCA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	29,700.00	170,300.00
08			Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
08	0051		REPARACION CLUB LA ESPAÑOLA.		1	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
11			Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	313,000.00	312,455.49	0.00	312,455.49	0.00	312,455.49	544.51
11	0051		CONSTRUCCION DE BARANDAS EN LA CIRCUNVALACION LOS LOPEZ-ESTANCIA NUEVA, MOCA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	313,000.00	312,455.49	0.00	312,455.49	0.00	312,455.49	544.51
12			Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,000.00	500,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,000.00
12	0051		REPARACION DE LETRAS EN LA ENTRADA DE MOCA Y REPARACION DE DIFERENTES ENTRADAS EN LA CIUDAD.		1	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,000.00	500,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,000.00
14			Reparación Edificaciones Municipales			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	1,618,000.00	3,918,000.00	791,766.14	1,079,010.25	1,870,776.39	0.00	1,870,776.39	2,047,223.61

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
14	0051		TERMINACION ADECUACION SALON MORRIS DURAN EN EL PALACIO MUNICIPAL.		1	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	1,043,000.00	1,893,000.00	791,766.14	856,591.92	1,648,358.06	0.00	1,648,358.06	244,641.94
14	0052		REPARACION ESTACION DE BOMBEROS DE LA CIUDAD.		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
14	0053		REPARACION EN DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL.		1	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	575,000.00	1,000,000.00	0.00	210,348.33	210,348.33	0.00	210,348.33	789,651.67
14	0054		REPARACION DE PINTURA AL EDIFICIO JUAN MARIA CONTIN EN LA CIUDAD.		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
14	0055		REPARACIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y EDIFICACIONES MUNICIPALES.		1	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00	12,070.00	412,930.00
15			Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	860,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	500,000.00
15	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS PUBLICOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	860,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	500,000.00
16			Reparación en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,978.00	35,978.00	35,977.37	0.00	35,977.37	0.00	35,977.37	0.63
16	0051		REPARACION PARED EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MOCA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,978.00	35,978.00	35,977.37	0.00	35,977.37	0.00	35,977.37	0.63
17			Construcción Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
17	0051		CONSTRUCCION PARADA DE MOTOCONCHOS, CIUDAD.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
18			Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	854,905.00	1,554,905.00	0.00	694,719.40	694,719.40	0.00	694,719.40	860,185.60
18	0051		REPARACION DE MERCADOS Y PLAZA DEL COMERCIO DE LA CIUDAD.		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	854,905.00	1,554,905.00	0.00	694,719.40	694,719.40	0.00	694,719.40	860,185.60
19			Construcción de Viviendas			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	400,000.00
19	0051		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO SALSIPUEDES EN ESTA CIUDAD DE MOCA.		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	400,000.00
20			Reparación de Viviendas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	25,500.00	2,500.00	28,000.00	0.00	28,000.00	972,000.00
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	25,500.00	2,500.00	28,000.00	0.00	28,000.00	972,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19	
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	50,000.00	1,050,000.00	297,135.23	210,459.69	507,594.92	0.00	507,594.92	542,405.08	
21	0051			CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL Y MURO DE GAVIONES EN JARRO SUCIO, GUAUCI.		2	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	0052			CONSTRUCCION TAPAS IMBORNALES PARA AGUAS RESIDUALES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.		1	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	297,135.23	0.00	297,135.23	0.00	297,135.23	152,864.77	
21	0053			CANALIZACION DE AGUAS EN VILLA LAS PALMERAS, DESPUES DEL HOSPITAL, MOCA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
21	0054			CONSTRUCCION CANALIZACION DRENAJE LOS LOPEZ.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	210,459.69	210,459.69	0.00	210,459.69	89,540.31	
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	300,000.00	2,000,000.00	1,053,351.14	122,876.40	1,176,227.54	0.00	1,176,227.54	823,772.46	
23	0051			COLOCACION DE LAMPARAS PARA LA ILUMINACION DE CALLES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.		1	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	300,000.00	2,000,000.00	1,053,351.14	122,876.40	1,176,227.54	0.00	1,176,227.54	823,772.46	
Total General RD\$							53,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,570,000.00	33,039,169.00	86,609,169.00	14,268,775.88	15,387,274.91	29,656,050.79	0.00	29,656,050.79	56,953,118.21



Revisado por

