

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,795.00	840,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,795.00
03	0051			CONSTRUCCION AREA PARA COMEDOR Y ESCALERA EN EL PALACIO MUNICIPAL.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,795.00	840,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,795.00
04				Reparación edificaciones municipales			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	183,000.00	1,683,000.00	647,605.16	133,602.15	781,207.31	0.00	781,207.31	901,792.69
04	0051			REPARACION EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, MOCA.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	477,939.98	19,417.50	497,357.48	0.00	497,357.48	2,642.52
04	0052			REPARACION EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, MOCA.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	183,000.00	683,000.00	169,665.18	114,184.65	283,849.83	0.00	283,849.83	399,150.17
04	0053			REPARACION ESTACION DE BOMBEROS, MOCA.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Programa - 01							1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,023,795.00	2,523,795.00	647,605.16	133,602.15	781,207.31	0.00	781,207.31	1,742,587.69
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			28,194,000.00	0.00	0.00	0.00	28,194,000.00	14,906,547.35	43,100,547.35	24,601,678.74	7,424,331.84	32,026,010.58	0.00	32,026,010.58	11,074,536.77
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL BARRIO MORONTA, MOCA.	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL BARRIO LA CLOACA, MOCA.	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0053			CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL, GUAUCI FRENTE A LA ESCUELA.		2	3,044,000.00	0.00	0.00	0.00	3,044,000.00	0.00	3,044,000.00	0.00	2,308,163.08	2,308,163.08	0.00	2,308,163.08	735,836.92
01	0054			CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y ARREGLO DE CAMINOS, ENTRADA EL CHOFAN, ZAFARRAYA.	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	368,530.53	1,129,258.66	1,497,789.19	0.00	1,497,789.19	502,210.81
01	0055			CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y ARREGLO DE CAMINO, PASO DE MOCA, MOCA.	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,315,961.16	543,269.19	1,859,230.35	0.00	1,859,230.35	140,769.65

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS-ANDENES, LA JOYITA-LA PISCINA, MOCA.		1	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS-ANDENES, EN LA JOYITA-BARRIO DON BOSCO, MOCA.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
01	0058			CONSTRUCCION ACERAS, BARRIO ALTOS DE CHAVON, MOCA.		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
01	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,022,367.44	5,022,367.44	3,635,880.07	822,415.90	4,458,295.97	0.00	4,458,295.97	564,071.47
01	0060			CONSTRUCCION PUENTE CAJON EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	84,901.24	92,400.44	177,301.68	0.00	177,301.68	1,322,698.32
01	0061			SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,999,010.56	4,499,010.56	2,750,875.31	1,247,062.44	3,997,937.75	0.00	3,997,937.75	501,072.81
01	0062			CONSTRUCCION CARRETARA ANILLO CIRCUNVALATORIO LOS LOPEZ-ESTANCIA NUEVA (LA MILAGROSA).		2	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	10,000,899.35	16,500,899.35	15,709,550.17	31,762.13	15,741,312.30	0.00	15,741,312.30	759,587.05
01	0063			CONSTRUCCION DE ENCACHES EN LA PLAYITA, SANTA ROSA, MOCA.		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0064			CONSTRUCCION DE ACERAS FRENTE AL ZOOLOGICO MUNICIPAL, MOCA.		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
01	0065			CONSTRUCCION PUENTE SANTA ANA, SAN FRANCISCO, PASO DE MOCA.		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0066			TERMINACION ENCACHE EN LA MANZANA, SAN LUIS.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,602.00	115,602.00	115,601.54	0.00	115,601.54	0.00	115,601.54	0.46
01	0067			TERMINACION CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES EN LOS JENGIBRE.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,668.00	628,668.00	620,378.72	0.00	620,378.72	0.00	620,378.72	8,289.28

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0068			CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN LA ERMITA, MOCA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	2,000,000.00	11,500,000.00	6,243,964.94	1,796,776.83	8,040,741.77	0.00	8,040,741.77	3,459,258.23
02	0051			BACHEO CON ASFALTO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.		1	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	600,000.00	5,100,000.00	2,964,317.98	1,451,017.02	4,415,335.00	0.00	4,415,335.00	684,665.00
02	0052			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		1	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	600,000.00	5,100,000.00	3,279,646.96	345,759.81	3,625,406.77	0.00	3,625,406.77	1,474,593.23
02	0053			REPARACION DE SEMAFOROS UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE MOCA.		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0054			IMPRIMACION DE CALLES EN LAS FLORES, MOCA.		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0055			ACONDICIONAMIENTO Y PINTURA DE ENTRADAS EN LA CIUDAD, MOCA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
07				Construcción de viviendas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07	0051			CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO SALSIPUEDES, MOCA.		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
08				Reparación de viviendas			1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	111,290.92	23,966.19	135,257.11	0.00	135,257.11	914,742.89
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		1	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	111,290.92	23,966.19	135,257.11	0.00	135,257.11	914,742.89
11				Instalaciones eléctricas			2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,389,000.00	0.00	1,389,000.00	0.00	1,389,000.00	1,111,000.00
11	0051			COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PUNTOS EL MUNICIPIO DE MOCA.		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,389,000.00	0.00	1,389,000.00	0.00	1,389,000.00	1,111,000.00
Total Programa - 11							42,244,000.00	0.00	0.00	0.00	42,244,000.00	16,906,547.35	59,150,547.35	32,345,934.60	9,245,074.86	41,591,009.46	0.00	41,591,009.46	17,559,537.89
Programa: 12 - Fortalecimiento de los servicios públicos municipales																			
Producto: 2 - Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos sólidos a través de las brigadas de limpieza																			
01				Intervención de vertederos			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0051			CONSTRUCCION RAMPAS PARA ESTACION DE TRANSFERENCIA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL.		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total Producto - 2							500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	100,000.00	4,200,000.00	206,140.00	229,951.90	436,091.90	0.00	436,091.90	3,763,908.10
01	0051			CONSTRUCCION PORTAL ENTRADA DE MOCA, SANTA ROSA.		2	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00
01	0052			REPARACION TRAMO CALLE PEATONAL 26 DE JULIO, MOCA.		2	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	206,140.00	185,404.74	391,544.74	0.00	391,544.74	458,455.26
01	0053			CONSTRUCCION CASITAS PARA MOTOCONCHOS, MOCA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	44,547.16	44,547.16	0.00	44,547.16	55,452.84
02				Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales			2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	933,039.11	625,330.00	1,558,369.11	0.00	1,558,369.11	691,630.89
02	0052			PINTURA DE MURALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		2	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	933,039.11	625,330.00	1,558,369.11	0.00	1,558,369.11	691,630.89
03				Construcción instalaciones recreativas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	1,058,780.00	1,658,780.00	1,052,277.02	0.00	1,052,277.02	0.00	1,052,277.02	606,502.98
03	0051			CONSTRUCCION PARQUE CORONEL LORA FERNANDEZ, MOCA.		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	150,000.00	750,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	600,000.00
03	0052			TERMINACION PARQUE LOS MAESTROS, MOCA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,780.00	908,780.00	902,277.02	0.00	902,277.02	0.00	902,277.02	6,502.98
04				Reparación instalaciones recreativas			3,050,250.00	0.00	0.00	0.00	3,050,250.00	0.00	3,050,250.00	618,302.61	634,690.25	1,252,992.86	0.00	1,252,992.86	1,797,257.14
04	0051			REPARACION DE PARQUES, PLAZAS Y BOULEVARES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		2	2,550,250.00	0.00	0.00	0.00	2,550,250.00	0.00	2,550,250.00	618,302.61	634,690.25	1,252,992.86	0.00	1,252,992.86	1,297,257.14
04	0052			REPARACION PLAZOLETA CORAZON DE JESUS, MOCA. (CONTRAPARTIDA)		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Producto - 3							10,000,250.00	0.00	0.00	0.00	10,000,250.00	1,158,780.00	11,159,030.00	2,809,758.74	1,489,972.15	4,299,730.89	0.00	4,299,730.89	6,859,299.11
Total Programa - 12							10,500,250.00	0.00	0.00	0.00	10,500,250.00	1,658,780.00	12,159,030.00	2,809,758.74	1,489,972.15	4,299,730.89	0.00	4,299,730.89	7,859,299.11

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	800,000.00	500,000.00	298,800.00	798,800.00	0.00	798,800.00	1,200.00
01	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS PUBLICOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MOCA.		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
01	0052			CONSTRUCCION VERJA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	298,800.00	298,800.00	0.00	298,800.00	1,200.00
Total Producto - 2							500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	800,000.00	500,000.00	298,800.00	798,800.00	0.00	798,800.00	1,200.00
Total Programa - 14							500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	800,000.00	500,000.00	298,800.00	798,800.00	0.00	798,800.00	1,200.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			5,658,784.00	0.00	0.00	0.00	5,658,784.00	1,516,631.00	7,175,415.00	2,727,485.52	1,857,919.43	4,585,404.95	0.00	4,585,404.95	2,590,010.05
01	0051			TERMINACION CANCHA DE BALONCESTO EN EL COROZO, MOCA.		2	1,708,784.00	0.00	0.00	0.00	1,708,784.00	0.00	1,708,784.00	1,284,358.52	271,002.54	1,555,361.06	0.00	1,555,361.06	153,422.94
01	0052			CONSTRUCCION CANCHA MIXTA, GUAUCI, MOCA.	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	376,496.61	1,586,916.89	1,963,413.50	0.00	1,963,413.50	36,586.50
01	0053			CONSTRUCCION MEDIA CANCHA DE BALONCESTO, LOS LOPEZ III, MOCA.		1	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
01	0054			CONSTRUCCION MEDIA CANCHA DE BALONCESTO EN VILLA ITALIA, MOCA.		1	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
01	0055			CONSTRUCCION MEDIA CANCHA DE BALONCESTO EN EL BARRIO LA CLOACA, MOCA.		1	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
01	0056			TERMINACION CANCHA DE BALONCESTO EN EL ALGARROBO, MOCA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,631.00	1,066,631.00	1,066,630.39	0.00	1,066,630.39	0.00	1,066,630.39	0.61
01	0058			CONSTRUCCION GRADA PLAY DE VOLEIBOL EN PASO DE MOCA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0059		CONSTRUCCION MEDIA CANCHA DE BALONCESTO EN EL ANTIGUO VERTEDERO MUNICIPAL.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02			Reparación de Instalaciones Deportivas			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	673,404.00	1,873,404.00	882,596.87	346,975.20	1,229,572.07	0.00	1,229,572.07	643,831.93
02	0051		REPARACION DE CANCHAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		1	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	673,404.00	1,873,404.00	882,596.87	346,975.20	1,229,572.07	0.00	1,229,572.07	643,831.93
03			Construcción de infraestructuras culturales y educativas			1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
03	0051		TERMINACION CLUB CALAC 1		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	0052		TERMINACION COSNTRUCCION MONUMENTO A LA BIBLIA, MOCA.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	0053		CONSTRUCCION MONUMENTO A LOS MOCANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR, EN LA CIUDAD DE MOCA.		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
04			Reparación infraestructuras culturales y educativas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	366,328.46	1,179,387.23	1,545,715.69	0.00	1,545,715.69	454,284.31
04	0051		REPARACION CLUB LA SOLEDAD, MOCA.	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	366,328.46	1,179,387.23	1,545,715.69	0.00	1,545,715.69	454,284.31
Total Producto - 2						10,758,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,758,784.00	2,190,035.00	12,948,819.00	3,976,410.85	3,384,281.86	7,360,692.71	0.00	7,360,692.71	5,588,126.29
Total Programa - 15						10,758,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,758,784.00	2,190,035.00	12,948,819.00	3,976,410.85	3,384,281.86	7,360,692.71	0.00	7,360,692.71	5,588,126.29
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
02			Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	64,687.41	93,318.82	158,006.23	0.00	158,006.23	1,091,993.77
02	0051		REPARACIONES EN EL MATADERO MUNICIPAL, MOCA.		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0052		REPARACION EN EL MERCADO MUNICIPAL, MOCA.		1	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	64,687.41	16,167.59	80,855.00	0.00	80,855.00	569,145.00
02	0053		REPARACIONES EN LA PLAZA MUNICIPAL, MOCA.		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	77,151.23	77,151.23	0.00	77,151.23	222,848.77


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7081**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Moca**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	1,039,000.00	4,839,000.00	429,222.39	1,154,160.80	1,583,383.19	0.00	1,583,383.19	3,255,616.81
03	0051			CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL BARRIO DON BOSCO (CANCHA SAN SEBASTIAN), MOCA.		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
03	0052			CONSTRUCCION DE TAPA DE IMBORNALES PARA COLOCARLAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	201,118.50	201,118.50	0.00	201,118.50	298,881.50
03	0053			CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MOCA.		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,039,000.00	2,039,000.00	429,222.39	953,042.30	1,382,264.69	0.00	1,382,264.69	656,735.31
03	0054			CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL URBANIZACION LA ERMITA, PASO DE MOCA. (CONTRAPARTIDA)		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	0055			CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL BARRIO ORLANDO MARTINEZ, LA ERMITA, MOCA. (CONTRAPARTIDA)		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	0056			CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIALEN JARRO SUCIO, GUAUCI, MOCA. (CONTRAPARTIDA)		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
Total Programa - 17							5,050,000.00	0.00	0.00	0.00	5,050,000.00	1,039,000.00	6,089,000.00	493,909.80	1,247,479.62	1,741,389.42	0.00	1,741,389.42	4,347,610.58
Total General RD\$							70,553,034.00	0.00	0.00	0.00	70,553,034.00	23,118,157.35	93,671,191.35	40,773,619.15	15,799,210.64	56,572,829.79	0.00	56,572,829.79	37,098,361.56


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

