



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCA  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018  
(PERIODO MARZO-JUNIO 2018)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
1. Construcción de encache y reparación de camino vecinal Los Pérez	Rincón de los Jiménez	RD\$1,199,559.00	RD\$239,681.41			X		Trabajando
2. Construcción aceras y contenes, reparación de calles	B/Eurípides	RD\$1,200,000.00	RD\$234,978.94					Trabajando
3. Reparación de calles	Res./Mari Carmen	RD\$1,199,542.00	000				X	Pendiente
4. 2da. Etapa, terminación de Capilla	Los Cercados	RD\$1,198,865.00	RD\$680,476.38			X		Trabajando
5. Reparación de calle Principal	B/Manuel Rodríguez	RD\$1,199,036.00	000				X	Pendiente
6. Reparación de calles	B/Milito	RD\$1,199,605.00	000				X	Pendiente
7. Construcción de puente	Los Pilones	RD\$1,199,995.00	000				X	Pendiente
8. Reparación de calle, Entrada de Piringo	La Ermita	RD\$1,199,922.00	000				X	Pendiente
9. Reparación de calles	Res. Moca	RD\$1,199,171.00	000				X	Pendiente
10. Reparación camino, Entrada de la Capilla	San Francisco Arriba	RD\$1,199,702.00	000				X	Pendiente
<b>TOTAL: 13 Obras</b>	<b>10 comunidades</b>	<b>RD\$11,995,397.00</b>	<b>RD\$1,155,136.73</b>	<b>Ejecutando de acuerdo al cronograma</b>				



*Ana delany Obispo*  
ENC. PPM

*05/06/2018*  
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL PARTICIPACIÓN  
COMUNITARIA, R.D. DE MOCA, RD.